

**БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ӨНӨТҮГ  
БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ  
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ  
(2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар)**

2021 оны 06 дугаар сарын 17

Багануур дүүрэг

№	Багануур дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ	Нийт хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)	Суурь түвшин		Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар)
			Он	Түвшин		
<b>ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО</b>						
<b>3.1. Дүүргийн төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийн нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, төсвийн сахилга батыг сайжруулна.</b>						
99	<p>Зорилт 3.2.2. Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p>Арга хэмжээ 3.2.2.1. “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтцийг байгуулна.</p>	Улс, нийслэлийн төсөв, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	2020 он	<ul style="list-style-type: none"> <li>Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл,</li> <li>Паркийн ерөнхий 8 МВт цахилгаан хангамжийн горим ачааллын тооцооллыг ЭХЯ-ны “Диспетчер үндэсний төв”-өөр гүйцэтгүүлсэн.</li> </ul>	Цахилгаан хангамжийн 110 кВ-ын агаарын шугамын зураг төслийг дуусгасан байна.	<p><u>Паркийн цахилгаан хангамжийн зураг төслийн ажлын явц:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>БҮТП-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 7,3км урт агаарын шугам болон үндсэн 110/35/10кВ-ын дэд станцын зураг төслийг гүйцэтгэн ЭХЯ-ны Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн магадлангаар хянагдан баталгаажсан.</li> <li>Паркийн үндсэн 110/35/10кВ-ын дэд станцаас Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсэд байгуулагдах цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн 35кВ-ын агаарын шугам болон 35/10/6 кВ-ын “Төмөрлөг” дэд станцын зураг төслийг гүйцэтгэн ЭХЯ-ны Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн магадлангаар хянагдан баталгаажсан.</li> <li>Дээрх зураг төслүүдийн төсвийг ЭХЯ-ны Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн төсвийн экспертээс өгсөн эхний ээлжийн шүүмжийн дагуу засварлаж, дахин хянуулахаар хүргүүлээд байна.</li> </ol> <p><b>Гүйцэтгэлийн хувь: 88%</b></p>

						<p><b>Хэрэгжилтийн хувь:</b> "Тодорхой үр дүнд хүрсэн"-70%</p> <p><b>Тайлбар:</b> Зураг төслийн нэгдсэн төсвийг ЭХЯ-ны Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн төсвийн эксперт баталгаажуулсанаар магадлангийн нэгдсэн дүгнэлт гарч зураг төсөл бүрэн дуусна.</p>
--	--	--	--	--	--	--

ХЯНАСАН:  
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭД, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН  
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ЭНХЗАЯА