

**“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ  
 ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  
 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ**

2022 оны 12 дүгээр сарын 01

Багануур дүүрэг

Дүүргийн ЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт хөрөнгийн хэмжээ	Эх үүсвэр	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмж их нэгж	Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв /сая төгрөг/		Хэрэгжүүлэх байгууллага	
							Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв	Үндсэн	Хамтрагч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО</b>										
<b>3.1. Дүүргийн төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийн нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, төсвийн сахилга батыг сайжруулна.</b>										
3.2.2. Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ.	113	3.2.2.1. “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76км 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамын ажлыг эхлүүлнэ.	3,922,0	Улс, нийслэлийн төсөв, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	Шинээр татсан 110 кв-ийн агаарын шугамын урт	км	БҮТП-ийн ерөнхий цахилгаан 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 6,76 км урт агаарын шугамын ажлыг эхлүүлнэ	2.174.0	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар	“Багануур ҮТП” ОНӨТҮГ
		<b>Биелэлт:</b> Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76 км урт 110 кв-н агаарын шугамыг барих зураг төслийн нийт төсөв 3922,0 сая. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд МЕСЕС ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар тус компани 1748,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хариуцах бөгөөд, Нийслэлийн төсвөөс 2174,0 сая төгрөг баталсан. Үүнээс 2022 онд 1174,1 сая, 2023 онд шилжих төсөвт 1000,0 сая төгрөг баталсан. Төсвийн хэмнэлтийн хуулийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн 2022 оны төсвийн тодотголоор 2022 оны батлагдсан төсвөөс 500,0 саяыг хасаж 2023 оны шилжих								



төсөврүү шилжүүлэхээр НИТХ-р шийдвэрлэсэн. Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтаар Энх Өглөө ХХК 2022 оны 9 сарын 5 өдөр НЗДТГ-тай гэрээ байгуулан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлснээр зураг төслийн трассын дагуу өгөгдсөн координатуудаар улаан шугам татаж, тулгууруудын байрлалыг тодорхойлж, тулгуур босгох 40 суурийн барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэж, 2022 оны 674,1 сая төгрөгийн төсөвтэй Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.

МЕСЕС ХХК-ий зүгээс 526,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар суурийн барилгын ажил хийж, 500.0 сая төгрөгийн бетон болон төмөр тулгуур бэлтгэх ажил хийсэн байна **Хэрэгжилт100%**

ХЯНАСАН:  
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:  
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.МӨНХТОГТОХ