

**ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ  
(1 дүгээр улирлын хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр)**

2023 оны 03 дугаар сарын 20.

Багануур дүүрэг

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжүүлэх байгууллага	
							Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг)	Үндсэн	Хамтрагч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО</b>											
<b>3.1. Дүүргийн төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийн нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, төсвийн сахилга батыг сайжруулна.</b>											
113	3.2.2. Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ	3.2.2.1. "Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76км 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамын ажлыг эхлүүлнэ.	2020-2024	Улс, нийслэлийн төсөв, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	3,922,0	Цахилгаан хангамжийн зураг төслийн трассын дагуу өгөгдсөн координатуудаар 40 суурийн барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэж, 2022 оны 674,1 сая төгрөгийн төсөвт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	БҮТГ-ийн ерөнхий цахилгаан 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 6,76 км урт агаарын шугамын ажлыг эхлүүлнэ	400,0		Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар	"Багануур УТП" ОНӨТҮГ

113	3.2.2.	<p><b>Биелэлт:</b> Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76 км урт 110 кВ-н агаарын шугамыг барих ажлыг Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гүйцэтгэгч Энх Өглөө ХХКомпани нь хувийн хэвшлийн МЕСЕС ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2022 оны төгсгөлд нийт 674,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт 100% хийгдсэн.</p> <p>2023 оны Нийслэлийн төсвөөс 400 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд одоогоор газар гэрээнийг хүлээн бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2023 оны 5 дугаар сараас шугамын бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилнэ. <b>Хэрэгжилт30%</b></p>
-----	--------	---

ХЯНАСАН:

БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.ЭЛ БЭГСЭЙХАН



ТАЙЛАН ГАРГАЖ АН: ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.МЭНХТОГТОХ