

**БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨТҮГ-ЫН
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ**

2020 оны 11 дүгээр сарын 30

Багануур дүүрэг

№	Заалт	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хариуцах байгууллага	Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн гишүүн	Хэрэгжилтийн хувь	Үнэлгээний хувь
НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ						
		Заалт: Багануур дүүрэгт “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.	Багануур ҮТП ОНӨТҮГ НШУУИГ	Ж.Батбаясгалан	100	100
		Биелэлт: 2016 онд: <ul style="list-style-type: none"> Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/447 дугаар захирамжаар: <ul style="list-style-type: none"> хүнд үйлдвэрлэлийн бүс: 133.5 га, хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүс: 100,0 га, хүнсний үйлдвэрлэлийн бүс: 51.2 га, ургамал nano биотехнологийн үйлдвэрлэлийн бүс: 118.6 га нийт 403,3 га газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг авч, гэрээнүүдийг байгуулсан. Засгийн газрын 272 дугаар тогтоолоор Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүлээн авч, ЗГ-ын хуулиар Паркуудын асуудал эрхэлсэн УУХҮЯ-ны сайдтай тусгай зөвшөөрлийн хугацаагаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Паркийн ТЭЗҮ-д суурилсан техник технологийн түвшний үнэлгээг боловсруулсан. НЗД-ын А/757 захирамжаар БҮТП ОНӨТҮГ-ын бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг батлуулсан. 2017 онд: <ul style="list-style-type: none"> Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцаас 789.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон дэд бүтцийн зураг төслийг гүйцэтгүүлэх сонгон шалгаруулалтаар Мон-энержи Консалт ХХК шалгарсан. БҮТП-ийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангах дунд хугацааны Стратеги төлөвлөгөөг 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр боловсруулан, мөрдөн ажиллаж эхэлсэн. БҮТП-ийн ТЭЗҮ-д суурилсан паркийн аж үйлдвэрүүдэд шаардлагатай хүний нөөцийн судалгаа, материал түүхий эдийн бүсчилсэн нөөцийн судалгаа, угтвар ажлын төлөвлөгөө, үйлдвэрийн хог хаягдлын менежментийн төсөл зэрэг шинжилгээ судалгааны ажлуудыг иж бүрэн гүйцэтгэж мэдээлэлийн санд бүрдүүлсэн. Багануур дүүргийн Засаг даргын А/226 тоот захирамжаар 10.7 га газрыг паркийн эзэмшилд авч, Монхимо ХХК-тай паркийн нэгжийн гэрээг байгуулан, дээрх газрыг тус компанийн хэрэгжүүлэх “Адуу” брэндийн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглуулах гэрээг байгуулсан. НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс жил бүр зохион байгуулдаг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад, Улаанбаатар хотын захирагчийн харъяа газруудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзлэг, НЗД-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг “Бүрэн хангалттай” үнэлгээтэй биелүүлж, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон Стратеги төлөвлөлтийг тайлант онд бүрэн хангаж ажиллав. 				
1	1.1.1.4					

2018 онд:

- 2018.01.11-ний өдөр ХЕТ болон дэд бүтцийн зураг төслийн ерөнхий захиалагч БХБЯ нь гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Мон-энержи Консалт” ХХК-тай №2018/10 тоот гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн.
- УУХҮЯ нь ЭХЯ-наас эрчим хүчний техникийн нөхцөл гаргуулж чадалгүй гүйцэтгэгчтэй 2018.09.27-нд дуусах гэрээгээ сунгаж ажилласан. Шалтгаан нь:
 - Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 133 дугаар тушаалаар цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олгохыг 2018.09.25-наас эхлэн 2019.03.01 өдөр хүртэл түр зогсоох шийдвэр,
 - ЭХЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар БҮТП-ийн ТЭЗҮ-ийг хэлэлцүүлээгүй
- Паркийн удирдлага 2013 онд тухайн үеийн ҮХААЯ-ны захиалгаар хийгдсэн БҮТП-ийн ТЭЗҮ-ийг тус яам гүйцэтгэгчээс хүлээн авсан акт баримт материалыг ТЭЗҮ-ийн хамт ЭХЯ-нд хүргүүлэн ажилласан.
- Паркийн дэргэд “Эрдэм шинжилгээ, судалгааны инкубатор инноваци” төв /ЭШСИИТ/ байгуулах төслийг боловсруулсан.
- ЭШСИИТ-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх ажлын хүрээнд МУИС, ШУТИС, ХААИС, Шинэ”АУИС” болон УХЭШХ, Биологийн хүрээлэнгүүдтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан ажиллаж эхэлсэн.
- ҮХГ-аас БНХАУ болон ОХУ-ын Буриад Ард улсад зохион байгуулсан “Монгол улсад хөрөнгө оруулалт” зөвлөгөөнд оролцож БҮТП-ийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд болон хэрэгжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө оруулалт татах танилцуулга хийж ажиллав.
- МҮХАҮТ-ын гишүүнээр элсэж, Дотоодод зохион байгуулагдсан бүхий л хөрөнгө оруулалтын форумд оролцож, гадаад орнуудын ЭСЯ-дад танилцуулга материал хүргүүлэн ажиллав.
- НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс жил бүр зохион байгуулдаг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад, Улаанбаатар хотын захирагчийн харъяа газруудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзлэг, НЗД-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг “Бүрэн хангалттай” үнэлгээтэй биелүүлж, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон Стратеги төлөвлөлтийг тайлант онд бүрэн хангаж ажиллав.

2019 онд:

- ХЕТ болон дэд бүтцийн зураг төсөл боловсруулах ажилд паркийн инженер мэргэжилтнүүд нягт хамтран ажиллаж, ТЭЗҮ-д тусгагдсан асар өндөр зардал бүхий тооцоолол, схемийг Дүүргийн ерөнхий дэд бүтцэд тулгуурлах замаар шинэчлэн боловсруулан өртөг зардлыг бууруулж чадсан.
- Дэд бүтцэд шаардлагатай техникийн нөхцөлүүдийг Дүүргийн дэд бүтцийн байгууллагуудаас гаргуулах ажлуудыг амжилттайгаар богино хугацаанд зохион байгуулж ажиллав.
- ЭХЯ-наас техникийн нөхцөл гаргуулах ажил мухардалд орж, БХБЯ нь цахилгааны хэсгийг зураг төслөөс хасах санал ирүүлснийг Паркийн удирдлага эс зөвшөөрч, 2019.12.03-ны өдөр Эрчим хүчний сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга нартай биечлэн уулзаж, асуудлыг танилцуулснаар шийдвэрлүүлсэн.
- НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 130 дугаар тогтоолоор Паркийн Хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөөг /ХЕТ/ батлуулсан.
- ЭХЯ-наас техникийн нөхцөл олгохын тулд эрчим хүчний горимын ачааллын тооцоог /ГАТ/ Диспетчерийн үндэсний төв /ДҮТ/-өөр заавал гүйцэтгүүлэх шаардлага тавьж, Захиалагч болон Гүйцэтгэгч нарын дундын гэрээнд энэхүү ГАТ-ны зардал тусгагдаагүй тул гурвалсан зөвшилцөлөөр шийдвэрлэж ажлыг тасалдуулахгүй арга хэмжээг авч ажиллав.
- 2008 онд Багануур дүүрэгт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах зориулалтаар тухайн үеийн ҮХЯ нь хувийн компаниас конторын барилгыг 1067 м.кв газрын хамт худалдан авсан байв. Уг барилгыг УИХ-ын 2018 оны 61 дүгээр тогтоолоор УУХҮЯ-наас нийслэлийн өмчид шилжүүлсэн бөгөөд 2019.12.13-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын А/1309 дугаар захирамжаар БҮТП-д хүлээлгэн өгч, Паркийн даргын 2019 оны 12 сарын 23-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар 175,0 сая төгрөгийн хөрөнгийг өмчид бүртгэн хүлээж авсан. Энэхүү конторын барилга нь хүнсний үйлдвэрийн зориулалттай, олон жил ашиглалт хамгаалалтгүй

байснаас их хэмжээний эвдрэл гэмтэлд өртсөн байна. Уг барилгад капитал зэрэглэлээр засварлаж, Эрдэм шинжилгээ, судалгааны инкубатор, инновацийн төв /ЭШСИИТ/-ийг ажиллуулахаар төлөвлөсөн.

- Нийслэлийн Засаг даргын А/619 дүгээр захирамжаар парсад Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл хийлгэх 65 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэв.
- Засгийн газар болон БСШУСЯ-ны хүсэлтээр Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол улсад ШУУТП байгуулах судалгаа хийх ажлын хэсэг 2 улсын хэмжээнд 10 газар сонгож, сонголтонд багтсан БҮТП-д 6,9,10 дугаар саруудад ирж ажилласан. Судалгааны багийн нэгдсэн дүнгээр хамгийн боломжтой нь “БҮТП” гэж дүгнэгдсэн.
- Байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэлийг бүрэн хангаж 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн дарга Х.Гантулгаар ахлуулсан салбар комисст үндсэн 4 чиглэлээр байгууллагын үйл ажиллагааг шалгуулан 95,8% буюу “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ авч амжилттай дүгнэгдсэн. /Нийслэлийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газруудын хэмжээнд 2 дугаар байр/
- НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс жил бүр зохион байгуулдаг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад, Улаанбаатар хотын захирагчийн харъяа газруудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үзлэг, НЗД-тай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг “Бүрэн хангалттай” үнэлгээтэй биелүүлж, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон Стратеги төлөвлөлтийг тайлант онд бүрэн хангаж ажиллав.

2020 онд:

- Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг байгуулах үндсэн үйл ажиллагааг эхлүүлэх хөгжлийн 2 дахь шатны 2021-2025 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан баталсан.
 - Паркийн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн цахилгаанаас бусад хэсэг нь 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын 1193/2020 дугаартай нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажсан.
 - 05 дугаар сарын 27-ны өдөр ДҮТ-өөс 02/695 дугаартай горим ачааллын тооцоог хүлээн авч БХБЯ болон Мон-энержи Консалт ХХК-д хүлээлгэн өгөв.
 - Дээрх техникийн нөхцөлд 220 кВ-ын дэд станц байгуулахаар тусгаж, нийт хэрэгцээний 63 МВт эрчим хүчийг 2024 оноос Багануур Повер ХХК-ийн Цахилгаан дулааны станцаас хангахаар төлөвлөсөн байв. 2024 он хүртэл паркийн бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй хөгжүүлэх, зарим тэргүүлэх төслүүдийг эхлүүлэх шаардлагатай учраас ЭХЯ болон ЦДҮС ТӨХК-тай уулзалт зохион байгуулж, Багануур-220 дэд станцаас 110 кВ-ын шугамаар авч болох эрчим хүчний нөөц, боломжуудыг хайж хамтран ажилласны үр дүнд 8-14 МВт эрчим хүчийг эхний ээлжинд 110 кВ-ын шугамаар авах боломжийг бүрдүүлж ажиллав.
 - 7,3 км урт 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн агаарын шугам /ЦДӨХАШ/-ыг дэд станцын хамт байгуулах 9,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг нийслэл болон улсын төсөвт тусгуулахаар хугацаанд нь холбогдох бүх шатны газруудад хүргүүлсэн.
 - Мөн хувийн хэвшлийн байгууллагад танилцуулж ажилласнаар Багануурт төмрийн үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлж буй “MECES” ХХК-тай хамтран ажиллах үр дүнд хүрсэн. Тус компанийн үйлдвэр паркийн Хөнгөн болон хүнд үйлдвэрийн бүсийн дунд зэргэлдээ байршилтай учраас нэгдсэн цахилгаан хангамжийн 7,3 км шугамыг 2 хэлхээтэй 1 тулгууртай байгуулж, паркийн эзэмшилд шилжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын 50%-ийг хариуцах, өөрийн эзэмшлийн талбайгаас паркийн 110/35/10-ын дэд станц барих газар эзэмшүүлэхээр шилжүүлэн өгөх зэрэг хоёр талдаа харилцан ашигтай санал ирүүлснийг 2 дугаар сард НЗД бгөөд УБ хотын захирагч С.Амарсайхан болон Багануур дүүргийн засаг дарга Ц.Сандаг очир нарт танилцуулан үүрэг чиглэл авч өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Үүнд:
1. Паркийн цахилгаан хангамжийн зураг төслийг гүйцэтгэгч “Мон-Энержи Консалт” ХХК нь ЭХЯ-наас 07 дугаар сарын 30-ны өдөр олгосон “БҮТП болон Төмрийн үйлдвэрийн эрчим хүчний нэгдсэн ерөнхий цахилгаан хангамж”-ын 51/2020/87 тоот дугаартай Техникийн нөхцөл болон 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр олгосон “Цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах №2020/Ц-61 дугаартай даалгаврын” дагуу ЦДӨХАШ-ын урьдчилсан трассын шугамын зургийг боловсруулж, ЦДҮС ТӨХК-тай зөвшилцөн

зураг төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна.

2. Мөн гүйцэтгэгч байгууллага нь зургийн ажлын дагуу Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний Зүүн өмнөд бүсийн салбарын ТӨХК болон БҮТП-тай 2020 оны 10 дугаар 28-ны өдөр гурвалсан уулзалт хийж, 220/110/35 кВ-ын Багануур дэд станц дээр очиж шинээр холбогдох дэд станцын гаргалгаа болон удирдлага тоноглолыг байршуулах талаар зөвшилцөн хэмжилтийн ажлыг гүйцэтгэлээ.
 - 7,3 км шугамыг барих ажлыг “МЕСЕС” ХХК нь геологийн судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна.
 - БҮТП-ийн ХЕТ батлагдсан тул түүнд суурилсан гадна болон дотоод инженерийн дэд бүтцийн зураг төсөл бүрэн дуусч, Барилгын хөгжлийн төвд магадлалаар хянагдахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна.
 - БҮТП-ийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг “Санни трейд” ХХК-аар гүйцэтгүүлэн 2020.02.03-ны өдөр хүлээн авав.
 - БҮТП-ийн Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төслийг “Нутаг консалтинг” ХХК-аар гүйцэтгүүлж 2020.07.20-ны өдөр актаар хүлээн авав.
 - Паркийн Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсэд байгуулах боломжтой Нүүрс хийжүүлэх технологийг суурин газарт нэвтрүүлэх төсөлтэй танилцаж дүгнэлт гаргасан. /Нүүрс хийжүүлэх технологийг нэвтрүүлснээр түлшийг хэмнээд зогсохгүй экологи байгаль орчны бохирдлоос үүдэн гарах хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлдэг сөрөг нөлөөлөл багасч, сум суурин газрын айл өрх байнгын халаалтын горимд шилжиж, утаагүй эко технологи нутагших боломж бүрдэнэ./
 - ШУТИС-тай хамтран “Кластер ба инновацийн тухай ойлголт, хэрэгжүүлэх арга зам” сэдэвт зөвлөгөөнийг 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр Багануурт зохион байгуулахаар товлосон боловч цаг үеийн нөхцөл байдлын улмаас тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон.
 - МУИС-тай хамтран “Шар сүүг дахин боловсруулж шим тэжээлийн болон эмчилгээний зориулалттай бүтээгдэхүүн гаргах” инновацийн үйлдвэрийн төслийн судалгааны ажлыг ЭШСИИТ-д эхлүүлсэн.
 - 2021 онд эхлүүлэх Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд улсын төсөв, эдийн засаг маш хүнд байгаа энэ цаг үед Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсэд 28,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын зардлыг бууруулах, цаг хугацаа хэмнэх үүднээс Багануур ХК-ийн одоогоор ашиглалтгүй байгаа (“Породная станция”) төмөр замын хөрс тээвэрлэлтийн станцын барилга байгууламж, дэд бүтцийг ашиглах боломж байгааг судлан саналаа Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид танилцуулсан бөгөөд Багануур ХК-ийн удирдлагатай хамтран ажиллахаар санал солилцож, шаардлагатай техникийн өгөгдөл мэдээллүүдийг хүлээн авч, төсөл боловсруулахаар ажиллаж байна.

Жилийн эцсийн байдлаар

Багануур дүүрэгт ҮТП байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах бусад үйл ажиллагааны хүрээнд:

- 2017 онд УУХҮЯ-ны дэргэд байгуулсан Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт хамтран ажиллаж, ҮТП-ийн хөгжлийн эрх зүйн орчинг шинэчлэн бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын таатай тогтвортой байдлыг хангах саналуудыг тусгуулж, тус яамнаас УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар энэхүү хуулийн төслийг Эдийн засгийн байнгын хороогоор хэлэлцэж, УИХ-аар батлах нь хүлээгдэж байна.
- БҮТП-ийн үйл ажиллагааг Нийслэл болон ЗГ-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны аж үйлдвэржилтийн бодлогын зорилго зорилтууд, Алсын хараа-2050, Монгол Улсыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх үзэл баримтлал, Засгийн газрын “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэгт нийцүүлэх, дээд шатны байгууллагуудтай нягт хамтран уялдаа холбоотой ажиллах нь чухал шаардлагатай учир салбарын яамдтай /ХХААХҮЯ, БОАЖЯ, БШУЯ/ уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулан санал солилцож тодорхой чиглэлийг аван ажиллаж байна.
- Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн бүтцийн үндсэн нэгж байгууллага ШУҮ-ийн Монхимо ХХК нь 20 гаруй жилийн туршилт судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон “Адуу” брэндийн шинжлэх ухааны бүтээлийг паркад инновацижуулж, цуврал бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргаж эхэлсэн ба дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ тогтвортой боловч үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас хамаарч бага хэмжээтэй

нийлүүлэн, БНСУ-д экспортолж байна. Мөн ОХУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаатай 5 оронд экспортлох зөвшөөрөл, сертификатуудыг авсан. Шинэ төрлийн корона вирусын цар тахалтай холбоотойгоор бүтээгдэхүүн экспортлох үйл ажиллагааг түр зогсоож дотооддоо нийлүүлэлт хийж байна.

Мөн Монхимо ХХК-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулагчдад тогтмол танилцуулдаг ба Ковид-19 цар тахалын үед бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлэх, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс нэг удаагийн амны хаалт, гар халдваргүйжүүлэх нөхцөлөөр ханган ажиллаж байна.

Үр дүн, үр нөлөө:


БҮТП байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах талаар байгууллагын дүрэмд заасан үндсэн чиг үүргүүд болон хөгжлийн 2017-2020 оны Стратеги төлөвлөгөө, жил бүрийн Үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг 100% ханган биелүүлснээр: газар байршил, ТЭЗҮ болон ХЕТ, дэд бүтцийн зураг төсөл, хууль эрх зүй болон хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд, мэдээлэл технологийн хүрээнд “Багануур дүүрэгт “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.” гэсэн заалт бүрэн амжилттай хэрэгжсэн.

ХЯНАСАН:

БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК

ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА

Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН



БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.ЭНХЗАЯА