

## Монгол улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

2022.11.23.

Д/д	Зорилт	Арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)	Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Хүрсэн түвшин, үр дүн	Хэрэгжилтийн хувь
<b>Бүлэг 3: Эдийн засаг</b>							
<b>Бодлогын баримт бичгийн зорилго 3.2: Хотыг үйлдвэрлэл, инновацын төв болгон төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.</b>							
7		“Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк”- ийн инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт	2021-2025	674,1	ЦДАШ-н тулгуурын суурийн барилгын ажлыг иж бүрэн хийнэ.	<p>Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76 км урт 110 кВ-н агаарын шугамыг барих нийт төсөв 3922,0 сая. Төр хувийн хэшлийн түншлэлийн хүрээнд хувийн хэвшлийн МЕСЕС ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Нийслэлийн төсвөөс 2174,0 сая төгрөг баталсан. Үүнээс 2022 онд 674,1 сая, 2023 онд шилжих төсөвт 1500,0 сая төгрөг баталсан. Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалтаар Энх Өглөө ХХК 2022 оны 9 сарын 5 өдөр НЗДТГ-тай гэрээ байгуулан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлснээр зураг төслийн трассын дагуу өгөгдсөн координатуудаар улаан шугам татаж, тулгууруудын байрлалыг тодорхойлж, тулгуур босгох 40 суурийн барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэж, 2022 оны 674,1 сая төгрөгийн төсөвтэй Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.</p> <p>МЕСЕС ХХК-ий зүгээс 526,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар суурийн барилгын ажил хийж, 500.0 сая төгрөгийн бетон болон төмөр тулгуур бэлтгэх ажил хийсэн байна.</p> <p>Нийт 1700,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдсэн байна.</p>	100

9. ЕС УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ .

20	9.5.4. Дагуул хотуудад дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.	2021 - 2025	00	<p>Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 07 дугаар сарын 03 ны өдрийн 122 дугаар тогтоолоор Багануур Үйлдвэрлэл, технологийн паркийг орон нутгийн өмчит, төсөвт үйлдвэрийн газар болгон байгуулахаар шийдвэрлэсэн</p> <p>Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 10дугаар сарын 27 ны өдрийн 17/757 дугаарын захирамжаар Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн бүтэц орон тоог баталсан бөгөөд уг бүтэцээр Паркийн үндсэн үйл ажиллагааг явуулж байна. Паркийн үйлдвэрлэлийн бүсэд цахилгааны дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэж 2022 оны төсөвт гүйцэтгэл, үр дүн 100% ийн биелэлттэй байна. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ хугацаа болоогүй.</p>	70
----	--	-------------	----	--	----

ХЯНАСАН:  
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:  
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.МӨНХТОГТОХ