

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨТҮГ”**

2023 оны 03 дугаар сарын 27

Багануур дүүрэг

ЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт	дугаар	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгуулга	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	зорилтод			хэрэгжилт	Хэрэгжилтийн хувь
								Зорилтод түвшин үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая төгрөг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая төгрөг)		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
3.2. Хотыг үйлдвэрлэл, инновацын төв болгон төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.												
3.2.2. эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн, дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн	131.	3.2.2.2. “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн дэд бүтцийг	2021-2024 он	НХОГ	Улс, нийслэлийн төсөв, төр хувийн хэвшлийн түншлэл	3.922.0	Цахилгаан хангамжийн зураг төслийн трассын дагуу өгөгдсөн координатууд аар 40 суурийн барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэж, 2022 оны 674,1 сая төгрөгийн	Инженерийн дэд бүтцийн барилгын ажлын үргэлжлүүлэн хийсэн	400.0		: Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76 км урт 110 кВ-н агаарын шугамыг барих ажлыг Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гүйцэтгэгч Энх Өглөө ХХКомпани нь хувийн хэвшлийн МЕСЕС ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2022 оны төгсгөлд нийт 674,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт 100% хийгдсэн. 2023 оны Нийслэлийн төсвөөс 400 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд	30

паркууд ыг үе шаттайг аар байгуул на.		байгу улна.					төсөвт ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	байна .			одоогоор газар гэсэхийг хүлээн бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2023 оны 5 дугаар сараас шугамын бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилнэ
--	--	----------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	---

ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА



Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН
ЗАХИРГААНЫ АДВАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.МӨНХТОГТОХ