

**МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 3 дугаар сарын ХЭРЭГЖИЛТ**

2023 оны 03 дугаар сарын 31.

Багануур дүүрэг

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилтийн явц	Хэрэгжилтийн хувь
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><b>Бүлгийн нэр: ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО</b>  <b>Зорилго: 6.1. Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдарлын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.</b></p>												
43	6.1.11 Дагуул хотуудад дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн	3. "Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк"-ийн инженерийн дэд бүтцийг гадаадын	2021-2025	НЗДТГ	Улсын төсөв, Төр хувийн Кэвшлийн Гүншлэл		5				Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолд ЗГҮАХ-ийн 6.1.11.3 дахь арга хэмжээний 2023 оны хүрэх түвшинг "Дэд бүтцийн бүтээн	

	паркуудыг байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.	зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, үйлдвэрүүдийг шаттайгаар байгуулна.	2021-2025		2.174.0 Нийслэлийн төсөв	3.922.0 сая төг	5	Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь -20	2.174.0 Нийслэлийн төсөв 1.748.0 сая төг төсвийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээгээр	байгуулалт, хувь-20" гэж төлөвлөсөн.  Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн ажлыг Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд гүйцэтгэгч Энх Өглөө ХХКомпани нь хувийн хэвшлийн МЕСЕС ХХК-тай хамтран ажиллаж байна. 2022 оны төгсгөлд нийт 674,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалт 100% хийгдсэн.  2023 оны Нийслэлийн төсвөөс 400 сая төгрөг тусгагдсан.2023 оны 5 дугаар сараас шугамын бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилнэ.	30%
--	---	--	-----------	--	--------------------------	-----------------	---	---	---	--	-----

ХЯНАСАН:  
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК  
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.МӨНХТОГТОХ