

**ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2023 оны 06 дугаар сарын 08.

Багануур дүүрэг

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжүүлэх байгууллага	
							Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэт гэл (сая.төг)	Үндсэн	Хамтрагч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО											
3.1. Дүүргийн төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийн нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, төсвийн сахилга батыг сайжруулна.											
113	3.2.2. Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ	3.2.2.1. "Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 6,76км 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамын ажлыг эхлүүлнэ.	2020-2024	лс, нийслэлийн төсөв, өр хувийн хэвшлийн түншлэл	3,922,0	Цахилгаан хангамжийн зураг төслийн трассын дагуу өгөгдсөн координатуудаар 40 суурийн барилга угсралтын ажлуудыг гүйцэтгэж, 2022 оны төсөв 674,1 сая төгрөгийн ажил "МЕСЕС" ХХК-ны 500,0 сая нийт 1174,1 сая төгрөгийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 37%	БҮТП-ийн ерөнхий цахилгаан 110кВ-ын өндөр хүчдэлийн 6,76 км урт агаарын шугамын ажлын тулгуур багана боссон	400,0		Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар	"Багануур ҮТП" ОНӨТҮГ

113	3.2.2.	<p>Биелэлт: Паркийн эрчим хүчний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2022 онд эхлүүлж, Нийслэлийн төсвөөс 674,1 сая төгрөгийн, хувийн хэвшлийн "MESEC" ХХК-ны 500,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1174,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг гүйцэтгэж, суурь түвшин 37%-тай байна.</p> <p>2023 онд Нийслэлийн төсөвт 400,0 сая төгрөг тусгаж гүйцэтгэгч "Энх-Өглөө" ХХК болон НӨХГ-ын хооронд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан байна. 6-р сараас бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Хэрэгжилт20%</p>
-----	--------	---

ХЯНАСАН:
 БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
 ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН



ТАЙЛАН ГАРГАСАН ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.МӨНХТОГТОХ