

МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2023 оны 06 дугаар сарын 02

Багануур

№	ХБТББ*-г тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилтийн явц	Хэрэг-жил-тийн хувь	Хариуцах байгууллага
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн хэмжээ	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ДӨРӨВ : ЭДИЙН ЗАСАГ													
1	4.3. Эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, бүтээлч эдийн засгийг хөгжүүлнэ	4.3.3. “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт	2021 - 2025	НЗДТГ НӨХГ “ЭНХ-ӨГЛӨӨ” ХХК	Нийслэлийн төсөв-2174,1 Төр хувийн Хэвшлийн Түншлэл-“МЕСЕС” ХХК-иас	3.922.0 сая төг	37	50	400.0		Паркийн эрчим хүчний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2022 онд эхлүүлж, Нийслэлийн төсвөөс 674,1 сая төгрөгийн, хувийн хэвшлийн “МЕСЕС” ХХК-ны 500,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1174,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг гүйцэтгэж, суурь түвшин 37%-тай байна. 2023 онд Нийслэлийн төсөвт 400,0 сая төгрөг	20%	НӨХГ

					1748, 0					тусгаж гүйцэтгэгч "Энх-Өглөө" ХХК болон НХӨГ-рын хооронд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан байна. 6-р сараас бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.		
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	---	--	--

ХЯНАСАН:

БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА

Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН



ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.МӨНХТОГТОХ