


**"БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК" ОНӨТҮГ-ЫН "ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО"-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2023 оны 06 дүгээр сарын 02

Багануур дүүрэг

Д/д	Зорилт, үйл ажиллагаа	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Хийгдсэн ажлууд	Өмнөх долоо хоногийн хэрэгжилтийн хувь	Энэ долоо хоногийн хэрэгжилтийн хувь	Хүлээгдэж буй ажлууд	Зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал	Хариуцах байгууллага
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулна.	2022	2023	Паркийн эрчим хүчний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2022 онд эхлүүлж, Нийслэлийн төсвөөс 674,1 сая төгрөгийн, хувийн хэвшлийн "MECES" ХХК-ны 500,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1174,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг гүйцэтгэж, суурь түвшин 37%-тай байна. 2023 онд Нийслэлийн төсөвт 400,0 сая төгрөг тусгаж гүйцэтгэгч "Энх-Өглөө" ХХК болон НХӨГ-рын хооронд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан байна. 6-р сараас бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна			Трассын дагуух бүтээн байгуулалтын ажил	Дэд бүтэц, бүтээн байгуулалтын хэрэглэгдэхүйн төхөөрөмжийн үнийн өсөлт	НЗДТГ, НХОГ, ХБТХ,

ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА  Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН

ТАЙЛАН ГАРГАСАН ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  Д.МӨНХТОГТОХ

