


“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨТҮГ”
АЛСЫН ХАРАА – 2050 УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ

2023.09.29.

Багануур

Д/д	Зорилт	Арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Хүрсэн түвшин, үр дүн
Ес. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ				
138	<p>9.5. Үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлал, соёлын үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийг бий болгосон, Зүүн хойд азийн тээвэр, логистикийн болон олон улсын харилцааны зангилаа төв болсон дагуул хотуудыг хөгжүүлнэ.</p>	<p>9.5.9. Аж үйлдвэрийн бүсүүдийг салбар чиглэл бүрд төлөвлөн, кластер байдлаар дагуул хотуудыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд үйлдвэр технологийн паркуудын газрыг худалдах, түрээслэх замаар эзэмшүүлнэ.</p>	2021-2030	<p>Паркийн эрчим хүчний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2022 онд эхлүүлж, Нийслэлийн төсвөөс 674,1 сая төгрөгийн, хувийн хэвшлийн “МЕСЕС” ХХК-ны 500,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1174,1 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг гүйцэтгэж, 2022 оны төгсгөлд суурь түвшин 37%-д хүрсэн.</p> <p>2023 оны 3-р улирлын байдлаар Нийслэлийн төсөвт 400,0 сая төгрөг тусгаж гүйцэтгэгч “Энх-Өглөө” ХХК болон НХОГ-ын хооронд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан байна.</p> <p>➤ Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Энх-өглөө ХХК нь өөрийн үйлдвэртээ У110-2+5 маягийн төмөр тулгуур 3 ширхэг, төмөр тулгуурын Ф5-А маягийн суурь 12 ширхэг, Р1-А маягийн чагт 16 ширхэг, дэд станцын өргөтгөлийн тоноглолын суурь БС-2 маягийн суурь төмөр тулгуурыг үйлдвэрлэж</p>

				<p>дууссан ба тээвэрлэн суурилуулалт хийхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.</p> <p>Нийслэлийн төсвийн тодотголоор үлдэгдэл 1100,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэснээр бүтээн байгуулалтын ажлыг 4 дүгээр улиралд бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна. Хэрэгжилт 45%</p>
--	--	--	--	--

ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА  Ч.ЭЛБЭГСАЙХАН



БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Д.МӨНХТОГТОХ