

**“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ-ЫН
“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ**

2023 оны 09 дүгээр сарын 27

Багануур дүүрэг

Д/д	Зорилт, үйл ажиллагаа	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Хийгдсэн ажлууд	Өмнөх долоо хоногийн хэрэгжилтий	Энэ долоо хоногийн хэрэгжилтийн хувь	Хүлээгдэж буй ажлууд	Зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй	Хариуцах байгууллага
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулна.	2022	2023	Паркийн дэд бүтээн байгуулалт: 2023 онд Нийслэлийн төсөвт 400,0 сая төгрөг тусгаж гүйцэтгэгч “Энх-Өглөө” ХХК болон НХОГ-ын хооронд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан байна.Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Энх-өглөө ХХК нь өөрийн үйлдвэртээ У110-2+5 маягийн төмөр тулгуур 3 ширхэг, төмөр тулгуурын Ф5-А маягийн суурь 12 ширхэг, Р1-А маягийн чагт 16 ширхэг, дэд станцын өргөтгөлийн тоноглолын суурь БС-2 маягийн суурь төмөр		45%	Тулгуур босгох, суурийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх	Одоогоор бэлтгэл ажлыг хангаж, ямар нэгэн тулгамдсан асуудал байхгүй.	НЗДТГ, НХОГ, ХБТХ, НЗТГ-ын СТСХ

			<p>тулгуурыг үйлдвэрлэж дууссан ба тээвэрлэн суурилуулалт хийхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Нийслэлийн төсвийн тодотголоор үлдэгдэл 1100,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэснээр бүтээн байгуулалтын ажлыг 4 дүгээр улиралд бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

ХЯНАСАН:
 БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
 ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА И.ЭЛБЭГСАЙХАН



ТАЙЛАН ГАРГАСАН: АЛБАНЫ
 АХУЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.МӨНГӨНХУЯГ