

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧААС
 "БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК" ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛТАЙ БАЙГУУЛСАН
 ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ 2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2025 оны 06 дугаар сарын 16

Багануур дүүрэг

д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв сая төгрөг	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хэрэгжилт	Хувь
1		2	3	4	5	6	7
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилго 1. Багануур хүнд үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана. МУЗГҮАХ 2024-2028 1.2.1.3, НЗДҮАХ 2024-2028 3.3.1, 3.3.2, НХТЖҮЧ-4.3.3, НХТ-230, 231							
Зорилт 1. Батлагдсан зураг төслийн дагуу дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээнд шаардлагатай санхүүжилтийг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх, бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх. НХТ-230							
1.1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76 км өндөр хүчдэлийн агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгах	Нийслэлийн төсөв 300.0	Ажлын гүйцэтгэл хувь	90	100	Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76км өндөр хүчдэлийн агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын үлдэгдэл 2025 онд санхүүжих 300.0 сая төгрөгийн эрхийг Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 13-ний өдрийн А/197 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар (НХОГ)-т шилжүүлсэн. НХОГ-ын 2025 оны А/21 дугаар тушаалын дагуу 2025.03.14-ний өдөр Паркийн үндсэн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг Эрчим хүчний барилга байгууламжаар бүртгэн ашиглалтад оруулахаар дараах байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан техникийн комисс ажилласан. - Захиалагч: НХОГ ОНӨААТҮГ - Зургийн автор: Мон-Энержи Консалт ХХК - Гүйцэтгэгч: Энх өглөө ХХК - Өмчлөгч: Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК - Ашиглагч: БҮТП ХК - Хамтран ашиглагч: Месес ХХК Техникийн комисс нь улсын комисс ажиллуулахаар шийдвэрлэж дараах бэлтгэл ажлуудыг хангаж байна. 220/110/35кВ-ын Багануур дэд станцын өргөтгөл, гаргалгаа, релэй хамгаалалт, удирдлагын панель, угсралтын ажил хийгдэж байна. - Шилжүүлэг ажлын хүрээнд таслалт хийх хүсэлтийг ашиглагч байгууллагад хүргүүлдээ байна.	95

						■ Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн зөвлөмжийн дагуу зарим шаардлагатай тоноглолыг захиалсан хүлээгдэж байна. 6-7 дугаар сард Эрчим хүчний яамнаас улсын комисс ажиллаж, хүлээн авснаар уг арга хэмжээ 100% гүйцэтгэлтэйгээр дуусахаар байна.	
1.2						Дэд станцын байршил өөрчлөгдсөн маргааныг шийдвэрлэхээр хийгдсэн ажлын хүрээнд: ■ 2025.01.03-ны өдрийн 01 дугаар албан бичгээр "Цагдаагийн ерөнхий газрын эрүүгийн цагдаагийн албаны эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар"-т Месес ХХК-ийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн талаар гомдол мэдээллийг хүргүүлсэн. Дүүргийн цагдаагийн хэлтсээс 2025.02.04-ны өдрийн 30к-З/682 дугаар албан бичгээр 140 дугаартай гомдол мэдээлэлд хууль ёсны төлөөлөгчөөр оролцох албан тушаалтныг томилох мэдэгдлийг өгсний дагуу 2025.02.12-ны өдрийн 40 дугаар албан бичгээр Б.Мичид-Эрдэнийг хууль ёсны төлөөлөгчөөр оролцох албан тушаалтнаар томилон мэдүүлэг өгсөн. Тус хэрэг прокурор луу шилжиж хэрэгсэхгүй болсон. ■ 2025.01.22-ны өдрийн 26 дугаар албан бичгээр зургийн автар Мон-энержи консалт ХХК-д дээрх асуудлыг хүрээнд арга хэмжээ авч, хамтран ажиллах саналыг хүргүүлсэн. ■ 2025.01.22-ны өдрийн 27 дугаар албан бичгээр МЕСЕС ХХК-д паркийн дэд станцын газрыг шилжүүлэх, түүнтэй холбоотой бүр зардлыг хариуцах, шинэчилсэн зураг төслийг богино хугацаанд боловсруулан Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний хөгжлийн төвд магадлалаар батлуулах, зураг төсөл батлагдсаны дараа НЗДТГ-тай ТХХТ-ийн гэрээ байгуулах зэрэг арга хэмжээг яаралтай авах тухай саналыг хүргүүлсэн. 2025.02.21-ны өдрийн 45 дугаар албан бичгээр зургийн автар Мон-энержи консалт ХХК-д шинэчилсэн зураг төсөлд үнийн санал авах тухай хүсэлтийг уламжилсан. ■ Мөн МЕСЕС ХХК-ийн захирал Амарбат, Мон-энержи консалт ХХК-ийн инженер Элбэгзаяа болон НХОГ-ын мэргэжилтэн Нямдорж нартай 3 удаа уулзаж ажлыг хурдуулах тал дээр анхаарч өгөхийг хүссэн. Уулзалт бүр дээр ойлголцоод гардаг боловч хэрэгжилт 0 хувьтай байдаг.	

	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х17мВА чадалтай үндсэн дэд станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх	Нийслэлийн төсөв 1,048.9	Ажлын гүйцэтгэл хувь	0	10	- Дэд станцын шинэ байршилд зураг төсөл хийж гүйцэтгэх гэрээг МЕСЕС ХХК болон Мон-энержи консалт ХХК-ийн инженер Элбэгзаяатай байгуулах шаардлагатай бөгөөд бид тус гэрээний төслийг нийслэлийн ЗДТГ-ийн хуулийн мэргэжилтэн Хүчипбаатараар хянуулан бэлтгэсэн боловч байгуулахгүй хүндрэлтэй асуудал тулгарсаар байна. 2025.03.24-ны өдрийн 52 дугаар албан бичгээр ЭХЯ-ны Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилт зохицуулалтын газарт техникийн нөхцөлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тухай хүсэлт гаргасан боловч нэмэгдүүлэх боломжгүй гэсэн. - Цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х17мВА чадалтай үндсэн дэд станц барих ажлын 1,048.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эрхийг Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/430 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. - Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендер 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр нээгдэж оролцогч байгууллагууд шаардлага хангаагүй тул Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд станцын ажил, 110/35/10кВ-ын НХААГ/20250101634/02/01 урилгын дугаартай тендерийг 2025 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл дахин зарласан. Тендер нээгдсэн бөгөөд гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулахаар үнэлгээний хороо ажиллаж байна.	20
Зорилт 2. Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн "Захиргаа нэгдсэн үйлчилгээний төв" барилга худалдан авах. НХТ-231							
2.1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн "Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилга худалдан авах	Нийслэлийн төсөв 700.0	Ажлын гүйцэтгэл хувь	0	100	- Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төсвийн 80 дах заалтад батлагдсан Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилга худалдан авах 700.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр уулзаж 2025.02.06-ны өдрийн 36 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 42 дугаар албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. - Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан "Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилгын хөрөнгө оруулалтын ажил нийслэлийн төсвийн тодотголоор дахин хэлэлцэгдэж хасагдсан тул уг арга хэмжээ 2025 оны 03 сард хэрэгжих боломжгүй болсон.	0
2.2	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн "Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилга угсралт,		Ажлын гүйцэтгэл хувь	0	100	Захиргаа нэгдсэн үйлчилгээний төвийг барих 2,4 тэрбум төгрөгийг тусгуулахаар Монгол улсын 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулахаар НЗДТГ-ын	100

	их засварын зураг төсөл боловсруулах, батлуулах, хөрөнгө оруулалтын саналыг хуулийн хугацаанд дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх					Нийслэлийн бодлогын төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц бодлогын хэлтэст 2025.01.07-ны өдрийн 04 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. ▪ Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд Захиргаа нэгдсэн үйлчилгээний төвийг 2025-2026 онд барих 2,4 тэрбум төгрөгийн туслуулахаар 2025.03.12-ны өдөр саналаа өгсөн.	
Зорилт 3. Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. "Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк"-ийн салбарын болон нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дэвшүүлсэн төрийн бодлого, шийдвэр, парктэй холбоотой хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, дүрмээр тогтоосон чиг үүрэгтэй уялдуулах, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулах, зохицуулах, зохион байгуулах, боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах, нийгмийн баталгааг хангаж хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллах							
3.1	Паркийн тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулж, тусгай зөвшөөрөл авах ажлыг шийдвэрлүүлэх 1. Паркийн нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл 2. Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө 3. Паркийн нэгжийн техник, технологийн түвшний үнэлгээ 4. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 5. Гэрээ байгуулах паркийн нэгжийн жагсаалт	-	Тусгай зөвшөөрөл	0	100	Эрдэм шинжилгээний байгууллагаар Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд дараах 3 байгууллагаас үнийн санал авах хүсэлтэй уламжлан уулзалт зохион байгуулсан. ▪ Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-т 2025.05.30-ны өдрийн 80 дугаар албан бичгээр хүсэлтээ уламжлан уулзсанаар 2025.06.10-ны өдрийн 01/305 дугаар хариу албан бичгээр үнийн саналыг хүлээж авсан. ▪ 2025.06.03-ны өдөр Монголын паркуудын холбооны тэргүүн Р.Батгэрэл, Гүйцэтгэх захирал О.Өлзийбаатар нартай уулзаж паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө, ТЗЗҮ шинэчлэх зэрэг асуудлыг хэлэлцэн 2025.06.06-ны өдөр үнийн саналыг хүлээн авсан. ▪ 2025.06.13-ны өдөр ШУТИС-ийн ЗУГ-ын дарга Түмэндэлгэртэй уулзаж Хөгжлийн төлөвлөгөө, ТЗЗҮ шинэчлэх 2024 онд өгсөн 400,0 сая төгрөгийн үнийн санал дээр ярилцаж, зөвхөн Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгавар дээр үнийн санал өгөхөөр ярилцаж, 87 дугаар албан бичгийг хүргүүлээд байна. Паркийн нэгжийн техник эдийн засгийн үндэслэл: ▪ "Натур ларикс вүүд" ХХК нь Багануур дүүргийн 3 дугаар хороонд мод бэлтгэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үндсэн түүхий эд болон үйлдвэрлэлийн явцаас хаягдах түүхий эд материалаар зиг-заг хавтан, модны үртсэн блок, тавилгын үйлдвэр зэрэг чиглэлээр цогц кластер үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилготой. Паркийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсэд нэгжээр элсэхээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан. Кластер үйлдвэрийн ТЗЗҮ-ийг боловсруулах ажил явагдаж байна.	30

						- Мөн Багануур "Мах маркет" ХХК нь Багануур дүүргийн 3 дугаар хороонд малын махаар бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрт 200 бод, 1000 бог төхөөрч, боловсруулах хүчин чадалтай экспортын чиглэлтэй үйлдвэр юм. Үйлдвэрлэлийн явцаас хаягдах дайвар түүхий эдэд тулгуурлан Паркийн хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсэд дайвар боловсруулах, яс боловсруулах, малын тэжээл бэлтгэх, муур нохойн хоол үйлдвэрлэх зэрэг экспортын үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэхээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан. Кластер үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажил явагдаж байна. - Үнэт дулаан ХХК нь нүүрс хийжүүлэх технологийг уурын зууханд нэвтрүүлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг танилцуулан Хөнгөн үйлдвэрийн бүсэд 2500м2 газарт байгуулах саналыг хүргүүлэн 3 сараас хойш хэлэлцэн ярилцаж байна. Тайлант сард хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан, 3 дугаар улирлаас бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Дээрх 3 үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг хянаж баталгаажуулсны дараа Паркийн нэгжийн удирдлагатай байгуулах гэрээ, Паркийн нэгжид газар ашиглуулах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байна.	
3.2	Нийслэлд боловсруулах үйлдвэр байгуулах болон түүнтэй холбоотой дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэхээр ашиглаж буй төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Хятад улсын 100% хөрөнгө оруулалттай "Дөл түшиг майнинг" ХХК-ийн "Багануур ган" төслийн хүрээнд дараах ажил хийгдэж байсан бөгөөд компанийн удирдлага солигдсон тул зогсонги байдалтай байна. Үүнд: 2025.01.06-ны өдрийн 03 дугаар албан бичгээр "Дөл түшиг майнинг" ХХК-д "Багануур ган" төслийн ТЭЗҮ-ийг АҮЭБЯ-ны Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлуулах тухай мэдэгдсэн. 2025.01.20-ны өдрийн 25 дугаар албан бичгээр МУЗГ-ын ХЭГ-ын дарга МУ-ын сайд Н.Учралд хүнд үйлдвэрлэлийн "Багануур ган" төслийг танилцуулгын хүргүүлсэн. 2025.01.22-ны өдрийн 22 дугаар албан бичгээр Эрдэнэс монгол нэгдэлд "Багануур ган" төслийг танилцуулга болоод түүхий эдийн хангамжийн талаар саналыг хүргүүлсний дагуу Эрдэнэс монгол нэгдэл нь 2025.01.27-ны өдөр 07/99 дугаар хариу албан бичгээр уулзаж танилцуулах шаардлагыг ирүүлснийг паркийн зүгээс "Дөл түшиг майнинг" ХХК-д дамжуулсан. Паркийн нэгжээр элсэх хүсэлтээ илэрхийлэн санамж бичгийн хүрээнд дараах 3 төсөл хэлэлцэгдэж байна. Үүнд:	10

						▪ Натур ларикс вүүд" ХХК - Мод бэлтгэл, зиг-заг хавтан, модны үртсэн блок, тавилга зэрэг кластер үйлдвэрлэл, ▪ Багануур "Мах маркет" ХХК - Малын махаар бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар боловсруулах, яс боловсруулах, малын тэжээл бэлтгэх, муур нохойн хоол үйлдвэрлэх зэрэг экспортын үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэх, ▪ Үнэт дулаан ХХК нь нүүрс хийжүүлэх технологийг уурын зууханд нэвтрүүлэх үйлдвэр,	
3.3	Бодлогын баримт бичгүүд болон дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэн хугацаанд нь тайлагнан ажилласан байна. Үүнд: ▪ Санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлж, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг баримтлан ажиллах тухай 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 2025.01.10-ны өдрийн 19 дугаар албан бичгээр, ▪ Нийслэлийн Засаг даргын 2025.01.02-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил" ▪ Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2025.01.09 өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 01, ▪ МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2025.02.17-ны өдрийн зөвлөмж 03, ▪ НИТХ-ын 2025 оны 25/46 дугаар Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компанийн гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалингийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай, ▪ Хяналт, үнэлгээний Үндэсний хорооны 2025.05.16-ны өдөр баталсан Төрийн байгууллагад эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх тухай 03 дугаар тогтоол, 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг хугацаанд нь тайлагнан ажилласан байна. Үүнд: ▪ Дүүргийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ▪ Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ Нийслэлийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, ▪ Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ МУЗГ-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ МУ-ыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт,	100

						▪ Натур ларикс вүүд" ХХК - Мод бэлтгэл, зиг-заг хавтан, модны үртсэн блок, тавилга зэрэг кластер үйлдвэрлэл, ▪ Багануур "Мах маркет" ХХК - Малын махаар бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар боловсруулах, яс боловсруулах, малын тэжээл бэлтгэх, муур нохойн хоол үйлдвэрлэх зэрэг экспортын үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэх, ▪ Үнэт дулаан ХХК нь нүүрс хийжүүлэх технологийг уурын зууханд нэвтрүүлэх үйлдвэр,	
3.3	Бодлогын баримт бичгүүд болон дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагаа ны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах дээд газрын тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэн хугацаанд нь тайлагнан ажилласан байна. Үүнд: ▪ Санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлж, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг баримтлан ажиллах тухай 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 2025.01.10-ны өдрийн 19 дугаар албан бичгээр, ▪ Нийслэлийн Засаг даргын 2025.01.02-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамж "Бүтээн байгуулалтын жил" ▪ Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2025.01.09 өдрийн хуралдааны тэмдэглэл 01, ▪ МУ-ын Төрийн албаны зөвлөлийн 2025.02.17-ны өдрийн зөвлөмж 03, ▪ НИТХ-ын 2025 оны 25/46 дугаар Нийслэлийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компанийн гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалингийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай, ▪ Хяналт, үнэлгээний Үндэсний хорооны 2025.05.16-ны өдөр баталсан Төрийн байгууллагад эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх тухай 03 дугаар тогтоол, 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг хугацаанд нь тайлагнан ажилласан байна. Үүнд: ▪ Дүүргийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ▪ Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ Нийслэлийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, ▪ Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ МУЗГ-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ▪ МУ-ыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт,	100

						Алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,	
3.4	Улс, нийслэлийн дунд, богино хугацааны төсөл, хөтөлбөрт паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх саналуудыг боловсруулан хүргүүлж тусгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Монгол улсын 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд дараах 3 арга хэмжээг тусгуулахаар НЗДТГ-ын Нийслэлийн бодлогын төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц бодлогын хэлтэст 2025.01.07-ны өдрийн 04 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. - Захиргаа нэгдсэн үйлчилгээний төвийг барих – 2,4 тэрбум - Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсийн 2х8МВА дэд станцыг барих – 4,2 тэрбум - Хүнд үйлдвэрлэлийн бүсийн 35кВ-ын шугам – 1,5 тэрбум - Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төсвийн 75, 80,81 дах заалтад батлагдсан санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр уулзаж 2025.02.06-ны өдрийн 36 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 42 дугаар албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. - Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахаар НЗДТГ-т 2 өдрийн сургалтад 3 албан хаагч хамтран оролцож 2025.03.12-ны өдрийн саналаа нэгтгүүлэхээр өгсөн.	100
3.5	Байгууллагын албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Компанийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. - Нийт албан хаагчдын 2025.07 сард "Эрт илрүүлэг" үзлэгт бүрэн хамруулахаар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн хуваарьт орсон.	100
3.6	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд үүргийн шинжилгээ хийж, засаглалын тогтолцоог оновчтой болгох замаар үр ашгийг нэмэгдүүлж, удирдлагын тогтолцоонд реформ хийх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	"Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк" ОНӨТҮГ-ын статус өөрчлөгдөн, Хувьцаат Компани болсонтой холбогдон ажилтнуудын шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж, 5 ажилтан ажлаас халагдсан, 8 ажилтан шинээр ажилд авсан. Шинээр авсан ажилтнуудын хувийн хэргийн бүрдлийг хангасан. - Тайлант хугацаанд үйл ажиллагааны холбогдолтой тушаал 25, хүний нөөцийн холбогдолтой 30 тушаал гарсан. - Хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн боловсруулж, ажилтнуудтай гэрээ байгуулан ашиглаж байна.	100

						- Хөдөлмөрийн доторд журам, Ажилтны ажил дүгнэх журам, Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам, Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажиллах журам, Баримт нягтлан шалгах комиссын журмыг тус тус шинэчлэн боловсруулж, удирдлагаар баталгаажуулан тушаалын хавсралтаар батлуулж, үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. - Компанийн нийт бүтэц орон тооны 14 албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, хөдөлмөрийн гэрээнд дурдсанчлан ажилтнуудад танилцуулж, үйл ажиллагаанд мөрдүүлж байна.	
3.7	MNS ISO 9001:2016 - чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	MNS ISO 9001:2016 - чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний үнийн саналыг судалж, эхний ээлжид Стандарт хэмжил зүйн газраас стандарт худалдаж авахаар компанийн санхүүд саналыг хүргүүлээд байна.	0
3.8	Хяналт, мониторингийн тогтолцоог сайжруулж, олон улсын үнэлгээний систем нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийг хянаж, Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралт журмын дагуу ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж Гүйцэтгэх захиралд танилцуулсан. - Хүний нөөцийн KPI гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалыг судалж байна.	50
3.9	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийг боловсруулах, тайлагнах тогтолцоог хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025.05.29-ны өдрийн 59 дугаар албан бичгээр дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст Нарийвчилсан тоон мэдээлэл авах хүсэлтээ уламжлан статистик мэдээ авсан. Тус статистик мэдээн дээр ажиллан паркийн хүнсний үйлдвэрийн бүсэд хэрэгжих боломжтой төслүүдийг судалж байна.	5
3.10	Байгууллагын 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Байгууллагын дотоод үнэлгээг хийх сургалтад 1 албан хаагч 2025.04.10-ны өдөр хамрагдаж, Гүйцэтгэх захирлын 2025.04.18-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон. Ажлын хэсэг байгууллагын дотоод үнэлгээг хийж 2025.04.15-ны дотор цахим маягтыг бөглөсөн. Үнэлгээний баримтжуулсан мэдээлэл болон дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. - Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах сургалтад 2025.04.17-ны өдөр 3 албан хаагч хамрагдсан. Гүйцэтгэх захирлын 2025.05.19-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон. Компанийн 2025-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолын хавсралт Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу боловсруулж дууссан. НЗДТГ-ын ТЗУГ-аар хянуулж, сайжруулан батлуулна.	70

3.11	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу компанийн жилийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагаа ны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилт болон Засаг даргатай байгуулсан "хуульд заасан зарим чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгүүлэх гэрээ"-ний хэрэгжилтийн холбогдох заалтын биелэлтийг гарган НӨХГ-т 2025.05.30-ны өдрийн 81 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. - Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу жилийн төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд хагас жилийн биелэлтийг 2025.06.20-ны дотор хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.	100
3.12	Монгол хэлний тухай хууль, Үндэсний бичгийн хөтөлбөр, Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III болон 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хос бичигтэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах	-	Үйл ажиллагаа ны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Дүүргийн болон нийслэлийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад Бичиг хэрэг, архивын мэргэжилтэн биечлэн хамрагдсан. - Монгол бичгийн хэвлэмэл хуудсыг батлуулан хэвлүүлсэн. - Нийт явсан бичиг 87 бөгөөд хос бичгээр албан бичгээ төлөвлөн ажиллаж хэвшиж байна.	100
3.13	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Ёс зүйн дэд хорооны ажиллагааны төлөвлөгөө болгосруулж хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагаа ны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Компанийн Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг Гүйцэтгэх захирлын А/09 дугаараар шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. - Эхний хагас жилийн байдлаар хорооны дүрмийг шинэчилж баталсан бөгөөд 2025.05.13-ны өдөр албан хаагчдад ёс зүйн сургалт зохион байгуулж, цахимаар шалгалт авч ажилласан.	100

3.14	Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагаа нь хэрэгжилт, хувь	0	100	- Жендерийн асуудал хариуцсан хороо байгуулсан. - Албан хаагчдын ажил, ар гэрийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлал, бэлгийн дарамтын аливаа хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх талаар байгууллагын дотоод журамд тусгасан. - Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5, 6, 7 дугаар, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.6 дахь заалтыг тус тус өдөр тутамдаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. - Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 13.2, 19.1.5 дугаар зүйл заалтын дагуу 2025 оны төсвийн тодотголд төсөв батлуулахаар жендерийн хэрэгцээг судлан ажиллаж байна. - Албан хаагчдаас холбогдох судалгааг төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу авах, судалгааны дүнд шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй сэдвээр мэргэжлийн байгууллагаас сургалт авах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.	100
Зорилт 4. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Компани нь байгаль орчинд ээлтэй, өндөр технологи бүхий аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулж, импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ажлын байруудыг шинээр нэмэгдүүлэн, нийслэлийн хүн амын болон үйлдвэржилтийн хэт төвлөрлийг бууруулахад тодорхой нөлөөлөл бий болгож, бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг шинэ шатанд дэвшүүлэх зэрэг үндсэн зорилгын хүрээнд дараах дүрмээр хүлээсэн үйл ажиллагааг өндөр түвшинд хэрэгжүүлнэ.							
4.1	"Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл, эрх бүхий албан тушаалтны чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, хариуцлагыг холбогдох хууль, тогтоол, журамд үндэслэн уялдаа холбоог хангаж ажиллах	-	Үйл ажиллагаа нь хэрэгжилт, хувь	0	100	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын мэдээлэл: - НИТХ-ын 2024.12.04-ний өдрийн 24/17 дугаар тогтоолоор хараат 6 гишүүн томилогдсон бөгөөд 2025.01.27-ны өдрийн 25/18 дугаар тогтоолоор 2 гишүүнийг чөлөөлж, өөрчлөн томилсон. - НИТХ-ын 2025.02.26-ны өдрийн 25/33 дугаар тогтоолоор хараат бус 3 гишүүн томилогдож Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн бүрэлдэхүүн бүрэн бүрдсэн. - ТУЗ-ийн 2025.01.16-ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ийн дарга П.Хадбаатарыг томилсон. - ТУЗ-ийн 2025.01.16-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Мичид-Эрдэнийг томилсон. - ТУЗ-ийн 2025.02.18-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Б.Бямбацэцэгийг томилсон. 2025.01.30-ны өдрийн 04 дугаар тогтоолоор НИТХ-ын 2014 оны 54 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн	100

						үйл ажиллагааны журам болгон баталж, мөрдөн ажиллаж байна.	
4.2	Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, зарчим, үйлдвэрлэлийн чиглэлүүдийг барьж ажиллан олон улсын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж гэрээ, санамж бичиг байгуулах, шинэ инноваци үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд санал санаачлага гарган ажиллаж парсад шинээр 2 нэгж элсүүлэх - Хүнд үйлдвэрлэл - Хүнсний үйлдвэрлэл	-	Паркийн нэгж, тоо	0	2	- Натур ларикс вүүд" ХХК нь Багануур дүүргийн 3 дугаар хороонд мод бэлтгэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үндсэн түүхий эд болон үйлдвэрлэлийн явцаас хаягдах түүхий эд материалаар зиг-заг хавтан, модны үртсэн блок, тавилгын үйлдвэр зэрэг чиглэлээр цогц кластер үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилготой. Паркийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсэд нэгжээр элсэхээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан. Кластер үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажил явагдаж байна. - Мөн Багануур "Мах маркет" ХХК нь Багануур дүүргийн 3 дугаар хороонд малын махаар бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрт 200 бод, 1000 бог төхөөрч, боловсруулах хүчин чадалтай экспортын чиглэлтэй үйлдвэр юм. Үйлдвэрлэлийн явцаас хаягдах дайвар түүхий эдэд тулгуурлан Паркийн хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсэд дайвар боловсруулах, яс боловсруулах, малын тэжээл бэлтгэх, муур нохойн хоол үйлдвэрлэх зэрэг экспортын үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэхээр хамтран ажиллах санамж бичгийг 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр байгуулсан. Кластер үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажил явагдаж байна. - Үнэт дулаан ХХК нь нүүрс хийжүүлэх технологийг уурын зууханд нэвтрүүлэх үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг танилцуулан Хөнгөн үйлдвэрийн бүсэд 2500м2 газарт байгуулах саналыг хүргүүлэн 3 сараас хойш хэлэлцэн ярилцаж байна. Тайлант сард хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан, 3 дугаар улирлаас бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Дээрх 3 үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг хянаж баталгаажуулсны дараа Паркийн нэгжийн удирдлагатай байгуулах гэрээ, Паркийн нэгжид газар ашиглуулах гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байна.	10
4.3	Компанийн парк ашиглалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагаа ны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас 2025.02.11-ний өдрийн 01-04/716 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 01-05/800 дугаар албан бичгүүдээр "Нүүрс хийцийн цогцолбор" байгуулах 363 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах болсныг мэдэгдсэн. - МУ-ын ЗГ-ын 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай" 139 дүгээр тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан. Үүнд паркийн хүнд үйлдвэрлэлийн бүсийн 97,1 га болон	50

						200 га нийт 297.1 га газар багтсан тул улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. - Паркийн 2025.03.25-ны өдрийн 57, 2025.05.21-ны өдрийн 74 дугаар тус тус албан бичгээр Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 297.1 га газрыг солин нөхөн олгрож, тус газарт хийгдсэн дараах ажлуудыг шинээр хийлгэх төсвийн хамт шийдвэрлэж өгнө үү хэмээн хүсэлтээ уламжилсан. - Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, - Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ - Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа	
4.4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу ТУЗ-ийн хурлаар паркад тулгамдаж буй асуудлуудыг дэвшүүлэн хэлэлцүүлж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан хамтран ажиллах	-	ТУЗ хуралын тоо	0	4-8	- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эхний хагас жилийн байдлаар 4 удаа хуралдаж ТУЗ-ийн тогтоол – 14, Хурлын тэмдэглэл – 4 баталгаажсан. - ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүгнэлт – 3, хурлын тэмдэглэл – 1 баталгаажсан байна. - Тулгамдаж буй дараах асуудлуудыг тавьж шийдвэрлэх шатанд хэрэгжиж байна. - Компанийн албан хаагчдын ажиллах техник тоног төхөөрөмж: Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газарт хүсэлтийг хүргүүлэн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна. - Компанийн болон ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн төсөв: Төсвийн тодотголоор 80.0 сая төгрөгийг оруулах саналыг дэмжсэн бөгөөд тодотголын саналыг хүргүүлээд байна. - Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт: Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 2х17МВА дэд станцыг үргэлжлүүлэн барих 8,8 тэрбум төгрөгийг 2026 оны нийслэлийн санхүүжилтэд туслуулахаар ажиллаж байна.	100
4.5	Компанийн Хувьцаа эзэмшигч болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс нийтэд мэдээллэх шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийг ил тод нээлттэй хүртээмжтэй байдлаар мэдээллэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Мэдээллийн нээлттэй ил тод хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг дараах хэрэгслүүдийг ашиглан байршуулж хүргэсэн. - Компанийн албан ёсны веб сайт - Компанийн албан ёсны пэйж хуудас 24tsag.mn - Ulaanbaatar.mn - Livetv.mn - Өдрийн сонин	100

Зарилт 5. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. Төрийн үйлчилгээг ил тод, хурдан шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэнэ.

5.1	Албан хэрэг хөтлөлтийн журам стандартын дагуу баримт бичгийг боловсруулж хугацаанд нь шийдвэрлэх, албан хаагчдын албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт тавьж, хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлэх, хүлээн авах, архивын үйл ажиллагааны зааврын дагуу хөтлөн явуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025.01.01-2025.06.16-ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ: - Нийт ирсэн бичгийн тоо: 117 - Хариутай-30 - Хугацаандаа шийдвэрлэсэн-18 - Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн-7 - Хугацаа хэтэрч шийдвэрлээгүй-0 - Судалж байгаа-5 - Хугацаа дөхсөн-4 - Хариугүй-87 - Хугацаандаа хаасан-85 Нийт 117 албан бичиг ирснээс хариутай 30, хариугүй 87 бичиг ирсэн. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт 86%, хариугүй албан бичгийн шийдвэрлэлт 100% байна. Шийдвэрлэлтийн хугацаа 0.13 хоног байгаа нь өмнөх сарынхаас 0.55 хоногоор цөөн байна. Байгууллагын хэлбэр өөрчлөгдсөн, удирдлага солигдсон тул хууль журмын дагуу хөөцөлдөж 2025.05.13-нд Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тэмдэг шинэчилж авсан. Тус хугацаанд Edoc тоон гарын үсэг ашиглах боломжгүй байсан тул хугацаа хэтэрсэн зөрчил гарсан. Манай байгууллага e-doc системээр албан бичиг шийдвэрлэлтийг хийж чадахгүй ч цаг хугацаанд нь тухайн баримт бичиг боловсруулсан ажилтантай холбогдон Егр чатаар хариуг илгээн ажилласан болно. 2024 оны үйл ажиллагааны явцад үүсч хөгжсөн баримтуудыг архивд хүлээн авах хуваарийн дагуу, баримт материалуудыг архивын хадгаламжийн нэгж хэлбэрээр хүлээн авч, нэгдсэн данс бүртгэлийг байнга, түр, 70 жил хадгалах, гэрэл зургийн цахим баримт зэрэг төрлөөр үйлдэв. Бүртгэлийг Баримт нягтлан шалгах комиссын 2025 оны 02 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн батлав. 2024 оны ХХНЖ-ын дагуу Байнга хадгалах 21, Түр хадгалах 13, 70 жил хадгалах 4, Гэрэл зургийн цахим баримт 24 хүлээн авч бүртгэлжүүлэв. Байгууллагын 2025 оны үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөх Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг ажилтнуудаас санал авч, хэлэлцүүлэн батлуулав. 2025 оны 03, 04 дүгээр улиралд зохион байгуулагдах Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл үзлэгийг Нийслэлийн Архивын газраас гаргасан хуваарийн дагуу тус Компани дээр улсын байцаагч Дунгармаа тэргүүтэй баг хариуцан	100
-----	--	---	---------------------------------	---	-----	---	-----

						явуулж, зөвлөмжөөр хангасан. Зөвлөмжийн дагуу архивын улсын үзлэгийн бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.	
5.2	Иргэдтэй хийх уулзалтыг биечлэн болон цахимаар зохион байгуулж, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэрлэх, хариуг албан ёсоор өгөх, зөрчилгүй ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025.03.25-ны өдрийн 54 дугаар албан бичгээр компанийн 1 дүгээр улиралд иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийн шийдвэрлэлийн тайлан мэдээг хүргүүлсэн. - Ажилд орох хүсэлт – 8 - Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт – 5 2025.03.25-ны өдрийн 56 дугаар албан бичгээр компанийн 1 дүгээр улирал иргэд, аж ахуй нэгжтэй уулзсан тайлан мэдээг хүргүүлсэн. - Иргэдийн уулзалт – 13 - Аж ахуй нэгж уулзалт – 1	100
5.3	Гадаад харилцааны үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, олон улсын хөрөнгө оруулагч, шинэ дэвшилтэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэн худалдаа, форумд нээлттэй ил тод оролцох, сурталчлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Японы эрчим хүч, хүрээлэн буй орчны салбарын утаанаас салах бодлогод чиглэсэн Монгол Улсад ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй дэвшилтэт технологийн тухай, Монгол, Японы холбогдох талуудын хооронд харилцаа тогтоох, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх боломжуудыг нээх зорилготой айлчлалын хөтөлбөрт Дарга Ч.Элбэгсайхан томилолтоор ажилласан. - Гадаадын аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулагч компаниудад, хүргүүлэх Компанийн тухай танилцуулга, хамтран ажиллах санал бэлтгэсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулагч компаниудын талаар интернэт эх сурвалжаас судалгаа хийж, мэдээллийг түүвэрлэн сонгож, орчуулан үйл ажиллагаанд ашиглахад бэлэн болсон.	100
5.4	Байгууллагын батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй байх, төсвийн гүйцэтгэлийг хуулийн хугацаанд тайлагнаж, Компанийн санхүүжилт, ногдол ашиг болон санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, байгууллагын санхүүгийн баримт бичгийг www.shilendans.mn сайтад агуулга стандартын дагуу байршуулах	Нийслэлийн төсөв 600.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025.01.30-ны өдрийн 31 дугаар албан бичгээр НӨХГ-т байгууллагын эзэмшилд 2024 онд ирсэн Land Cruiser-200 УНИ0164 дугаартай авто машины ашиглалт, засвар үйлчилгээ болон бензин шатахууны зардал 2025 оны төсөвт батлагдаагүй тул буцааж хүлээлгэн өгөх тухай хүсэлт гаргаж хүлээлгэн өгсөн. 2025.02.06-ны өдрийн 35 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т НИТХ-ийн 2024 оны 24/33 дугаар тогтоолоор дүрмийн сангийн хөрөнгө 600.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн олгох тухай захирамжийн саналыг хуудсыг авч холбогдох удирдлагуудаар хянуулан 2025.02.14-ний өдрийн Санхүүжилтийг олгох тухай А/232 дугаар захирамж гарсан. - Нийслэлийн дотоод аудитын албанаас 2025.03.31-ний өдөр 2/68 дугаар албан бичгээр 2023, 2024 оны дотоод аудит, хяналт шалгалтын тайланг ирүүлсэн бөгөөд	100

						зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, зөвлөмжийн тайланг 2025.06.10-ны өдөр цахимаар, 2025.06.25-ны өдрийн дотор албан бичгээр хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. - www.shilendans.mn сайтад хуулийн дагуу хугацаанд нь нийт 77 мэдээ, тайланг байршуулсан. - НЗДТГ-ын 2025.04.09-ний өдрийн 03/2131 дугаар 2026 оны төсвийн төсөлд саналаа хүргүүлсэн. - Хаан банканд 2025.05.16-ны өдөр арилжааны данс нээлгэж албан хаагчид болон ТУЗ-ийн гишүүдийн 1-5 сарын цалинг олгосон бөгөөд санхүүгийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн. - Компанийн санхүүгийн 2025 оны хагас жилийн тайлан гаргахаар бэлтгэж байна. 2025.03.13-ны өдрийн 48 дугаар албан бичгээр Хаан банканд хүсэлт гаргаж иж бүрэн 15 компьютер шийдвэрлүүлж, хүлээн авсан.	
5.5	Компанийн мэдээллийн нээлттэй байдал (үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг ханган, цахим хуудасны баяжилтыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах)	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1дэх хэсэг заасны дагуу байнга ил тод, нээлттэй байлгах 68 төрлийн мэдээллийг shilen.gov.mn системд компанийн хагас жилийн биелэлтийг 2025.06.30-ны өдрөөс өмнө нэгтгэн оруулж байна. - Компанийн www.baganuur-ity.mn албан ёсны веб сайтад эхний хагас жилийн байдлаар үндсэн үйл ажиллагааны 13 файл, цаг үеийн 30 мэдээ, дотоод үйл ажиллагааны 21 мэдээ тайланг байршуулж хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. - Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк пэйж хуудсанд веб сайтад байршуулсан бүх мэдээг нийтлэхээс гадна 14 мега төсөл болон бусад чухал мэдээ мэдээллийг тогтмол иргэдэд өгч ажилласан.	100
Зорилт 6. 2025 он - Бүтээн байгуулалтын жил. Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 дүгээр захирамж							
6.1	Нийслэлийн "Бүтээн байгуулалтын жил" зорилтот жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж улирал бүр дээд газарт тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд дараах 2 ажил хийгдэж байна. Үүнд: - Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76 км өндөр хүчдэлийн агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын ажил 2022-2024 он дамнан хэрэгжиж амжилттай дуусаж байна. - Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х17мВА чадалтай дэд станцын төндөр нээсэн бөгөөд гүйцэтгэгч шалгарснаар бүтээн байгуулалт эхлэхээр	100

					байна.	Биелэлт	75%
--	--	--	--	--	--------	---------	-----

УЛААНБААТАР ХОТ

ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРИЭЛТ ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ *Б.БЯМБАЦЭЦЭГ*

БИЕЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛСАН.
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА *Б.МИЧИД-ЭРДЭНЭ*

БИЕЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:
БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА *Б.МӨНГӨНХУЯГ*