

**"БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК" ХК-ИЙН
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН 2025 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ**

2025 оны 06 дугаар сарын 19

Багануур дүүрэг

№	ТЕЗ-ийн үр дүн	Хөтөлбөрийн үр дүн	Бодлогын үндэслэл	Үндсэн үйл ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Суурь түвшин		Зорилтот түвшин	Хэрэгжилтийн явц	Хувь
							он	түвшин			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО											
3.2 Үйлдвэрлэл, технологийн парк											
Салбарын үр дүн: Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 40 хувьд хүргэнэ.											
230	Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн, дэвшилтэт технологий бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг үе шаттайгаар байгуулна	Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг барьж, үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлнэ.	НХТЖҮЧ-4.3.3	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х16МВА чадалтай үндсэн дэд станц барих	Ажлын гүйцэтгэл	хувь	2023	-	50	110/35/10кВ-ын 2х16МВА чадалтай үндсэн дэд станц барих ажлын нийт төсөв 9,911.6 сая төгрөг бөгөөд Нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 50% буюу 4,955.8 сая тусгагдсан боловч Нийслэлийн 2025 оны төсөвт 1,048.9 сая төгрөг тусгагдан батлагдаж дараах шатанд ажил явагдаж байна. - Цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х16МВА чадалтай үндсэн дэд станц барих ажлын 1,048.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эрхийг Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/430 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. - Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 2025 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр нээгдэж оролцогч 3 байгууллага шаардлага хангаагүй тул Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд станцын ажил, 110/35/10кВ-ын НХААГ/20250101634/02/01 урилгын дугаартай тендерийг 2025 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл дахин зарласан. Тендер нээгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахад үнэлгээний хороо ажиллаж байна.	50
231										Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийг худалдан авах 700.0 сая, засвар хийж ашиглалтад оруулах 2,329.0 сая, нийт 3,029.0 сая төгрөгийн төсөвтэй ажил юм.	

				Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээн ий төвийг барих	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	хувь	2023	-	50	- Нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 60% буюу 1,740.0 сая тусгагдсан боловч Нийслэлийн 2025 оны төсөвт 700.0 сая төгрөг тусгагдсан. - Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад нийслэлийн 2025 оны төсвийн 80 дах заалтад батлагдсан Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилга худалдан авах 700.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр уулзаж 2025.02.06-ны өдрийн 36 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 42 дугаар албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. - Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан "Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв"-ийн барилгын хөрөнгө оруулалтын ажил нийслэлийн төсвийн тодотголоор дахин хэлэлцэгдэж хасагдсан тул уг арга хэмжээ 2025 оны 03 сард хэрэгжих боломжгүй болсон.	-
										Хэрэгжилт	50%

ХЯНАСАН:
БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ *Б.Бямбацэцэг* Б.БЯМБАЦЭЦЭГ

БИЕЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА *Б.Мунгунхуяг* Б.МОНГӨНХУЯГ

БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА *Б.Мунгунхуяг* Б.МОНГӨНХУЯГ