

“БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ХК-ИЙН
2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН

2025 оны 12 дугаар сарын 02

Багануур дүүрэг

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв /сая.төг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэлийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилго 1. МУЗГҮАХ-1.2.1.3. Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк, Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана. НЗДҮАХ-3.3.1. Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана. НЗДҮАХ-3.3.2. Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байршуулан үйл ажиллагааг дэмжинэ. НХТЖҮЧ-4.3.3, НХТ-230, НХТ-231							
Зорилт 1. Батлагдсан зураг төслийн дагуу дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээнд шаардлагатай санхүүжилтийг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх, бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэх. НХТ-230							
1.1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76 км өндөр хүчдэлийн агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгах	Нийслэлийн төсөв 300.0	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	90	100	- Паркийн үндсэн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 2 хэлхээт 6.76 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг барих ажлын хөрөнгө оруулалтыг 2022 онд нийслэлийн Засаг даргын А/170 дугаар захирамжаар шийдвэрлэгдэж бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 13-ний өдрийн А/197 тоот дугаартай захирамжаар шугамын бүтээн байгуулалтын үлдэгдэл 300.0 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэж бүтээн байгуулалтын ажил дууссан. - Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2025 оны 08 дугаар сарын 29-ний А/206 дугаар тушаалын дагуу Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын цахилгааны хэлтсийн дарга Д.Батзоригоор ахлуулсан Улсын комисс 2025 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр ажиллаж шугамыг ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гарч тус ажил бүрэн дууссан.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
1.2	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х17мВА чадалтай үндсэн дэд станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх	Нийслэлийн төсөв 1,048.9	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	10	110/35/10кВ-ын 2х16МВА чадалтай үндсэн дэд станц барих ажлын нийт төсөв 9,911.6 сая төгрөг бөгөөд Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөнд 50% буюу 4,955.8 сая тусгагдсан боловч нийслэлийн 2025 оны төсөвт 1,048.9 сая төгрөг тусгагдсан. - Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/430 дугаар захирамжаар Цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х16мВА чадалтай үндсэн дэд станц барих ажлын 10 хувийн санхүүжилт болох 1,048.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэгдсэн. - Гүйцэтгэгчээр “Эм Ай Эс Эс” ХХК нь шалгарч 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай №ОН2512001438 дугаартай гэрээ байгуулсан. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэн шийдвэрийг хүлээж байна. Мөн дэд станцын байршил өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан зураг төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулан мэргэжлийн байгууллагуудтай зөвшилцөх ажил үргэлжилж байна. - Тус ажил нь 2026 онд шилжих ажил бөгөөд Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөнд үлдэгдэл 8,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт тусгагдаад байна.	100
Зорилт 2. Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн “Захиргаа нэгдсэн үйлчилгээний төв” барилга худалдан авах. НХТ-231							
2.1	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн “Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн барилга худалдан авах	Нийслэлийн төсөв 700.0	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийг худалдан авах 700.0 сая, засвар хийж ашиглалтад оруулах 2,329.0 сая, нийт 3,029.0 сая төгрөгийн төсөвтэй ажил юм. - Нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 60% буюу 1,740.0 сая төгрөг тусгагдсан боловч Нийслэлийн 2025 оны төсөвт 700.0 сая төгрөг тусгагдсан. 700.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн асуудлаар нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт 2025.02.06-ны 36 дугаар албан бичгээр хүсэлтээ уламжилсан боловч төсвийн тодотголоор дахин хэлэлцэгдэж хасагдсан тул уг арга хэмжээ хэрэгжих боломжгүй болсон.	0

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
2.2	Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн “Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн барилга угсралт, их засварын зураг төсөл боловсруулах, батлуулах, хөрөнгө оруулалтын саналыг хуулийн хугацаанд дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх		Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/619 дүгээр захирамжаар Паркийн “захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн барилгын зураг төслийн 35.0 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэж “Нутаг консалтинг” ХХК нь зураг төслийг гүйцэтгэж 2020 онд хүлээлгэн өгсөн байдаг. Тус барилгыг барихад шаардлагатай 2020 оны төсөв болох 2,454.2 сая төгрөгийг тусгуулахаар дараах саналуудыг хүргүүлснээр Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний 320 дахь заалтад 1,227.1 сая төгрөгийн санхүүжилт тусгагдсан. ○ Монгол улсын 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд 1 сард, ○ Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд 3 сард, ○ Нийслэлийн 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд 6, 8 сард, 2020 оны зураг төсвийг шинэчлэх шаардлагатай байсан тул 2025 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 135 дугаар албан бичгээр 2019 оны зураг төслийн төсвийг шинэчлэх хүсэлтийг “Нутаг консалтинг” ХХК-д хүргүүлж, онлайн хурал зохион байгуулсан. ■ “Нутаг консалтинг” ХХК нь 3.0 сая төгрөгөөр төсөв шинэчлэх санал ирүүлсэн тул 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний хэрэгжилтийн дагуу “Барилга хөгжлийн төв”-ийн 2025 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2009/2025 дугаартай магадлалын дүгнэлт гаргуулан хүлээлгэн өгсөн. Нийт төсөвт өртөг 6,026,262,161 төгрөг болж шинэчлэгдсэн. ■ Энэхүү шинэчилсэн төсвийн 50 хувийг Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөнд тусгуулахаар ажиллаж байна.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 3. Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. “Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк”-ийн салбарын болон нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дэвшүүлсэн төрийн бодлого, шийдвэр, парктэй холбоотой хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, дүрмээр тогтоосон чиг үүрэгтэй уялдуулах, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулах, зохицуулах, зохион байгуулах, боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах, нийгмийн баталгааг хангаж хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллах							
3.1	Паркийн тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулж, тусгай зөвшөөрөл авах ажлыг шийдвэрлүүлэх - Паркийн нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл - Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө - Паркийн нэгжийн техник, технологийн түвшний үнэлгээ - Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ - Гэрээ байгуулах паркийн нэгжийн жагсаалт	-	Тусгай зөвшөөрөл	0	100	Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай дараах 3 бодлогын баримт бичгийг боловсруулах ажлын даалгаврыг боловсруулан мэргэжлийн байгууллагуудаас үнийн санал авсан. - Техник эдийн засгийн үндэслэл тодотгон боловсруулах - Хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах - Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ тодотгон боловсруулах Үнийн саналыг танилцуулан санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр 2025.06.24-ны өдөр дээд шатны байгууллагуудад хүсэлтээ уламжилсан. 101 дугаар албан бичгээр – НЕА Ч.Төгсдэлгэр 102 дугаар албан бичгээр – УИХ гишүүн Б.Уянга 103 дугаар албан бичгээр – Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн УТҮГ 104 дүгээр албан бичгээр – Нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга Д.Амгалан 105 дугаар албан бичгээр – Эдийн засаг хөгжлийн яам Нийслэлийн засаг даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1130 захирамжаар хөгжлийн төлөвлөгөө болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ шинэчлэн боловсруулах 80.0 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдсэн. - Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил: Худалдан авах ажиллагааны газраас тендерийг 2025.10.17-ны өдөр зарлаж гүйцэтгэгчээр “Аж үйлдвэрийн паркийн технологи дамжуулах төв” шалгарсан. - Паркийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ шинэчлэн боловсруулах: Худалдан авах ажиллагааны газраас тендерийг 2025.10.17-ны өдөр зарласан боловч гүйцэтгэгч шаардлага хангаагүй тул тендерийг 2025.11.10-19-ний хооронд дахин зарлаж “Тeam смaйл” ХХК шалгарсан. - Шалгарсан байгууллагуудтай гэрээ байгуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	50

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						Паркийн Техник эдийн засгийн үндэслэлийг тодотгон боловсруулах 400.0 сая төгрөгийн санхүүжилт Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний 327 дахь заалтад тусгагдаад байна. Паркийн тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай бодлогын баримт бичгүүд бүрдээгүй тул тус арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнгүй байна.	
3.2	Нийслэлд боловсруулах үйлдвэр байгуулах болон түүнтэй холбоотой дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэхээр ашиглаж буй төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Хятад улсын 100% хөрөнгө оруулалттай “Дөл түшиг майнинг” ХХК-ийн “Багануур ган” төслийн хүрээнд дараах ажил хийгдэж байсан бөгөөд компанийн удирдлага солигдсон тул зогсонги байдалтай байна. Үүнд: 2025.01.06-ны өдрийн 03 дугаар албан бичгээр “Дөл түшиг майнинг” ХХК-д “Багануур ган” төслийн ТЭЗҮ-ийг АҮЭБЯ-ны Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлуулах тухай мэдэгдсэн. 2025.01.20-ны өдрийн 25 дугаар албан бичгээр МУЗГ-ын ХЭГ-ын дарга МУ-ын сайд Н.Учралд хүнд үйлдвэрлэлийн “Багануур ган” төслийг танилцуулгын хүргүүлсэн. 2025.01.22-ны өдрийн 22 дугаар албан бичгээр Эрдэнэс монгол нэгдэлд “Багануур ган” төслийг танилцуулга болоод түүхий эдийн хангамжийн талаар саналыг хүргүүлсний дагуу Эрдэнэс монгол нэгдэл нь 2025.01.27-ны өдөр 07/99 дугаар хариу албан бичгээр уулзаж танилцуулах шаардлагыг ирүүлснийг паркийн зүгээс “Дөл түшиг майнинг” ХХК-д дамжуулсан. Паркийн хүнд үйлдвэрлэлийн бүсэд “Трий Трийлэнгс Ойл” ХХК нь хүрэн нүүрснээс коксжуулсан нүүрс ба синтетик газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлэхээр 2025.07.05 өдөр парктай хамтын ажиллагааны Санамж бичиг байгуулсан. Тус үйлдвэр нь жилд 120 мянган тонн коксжуулсан нүүрс үйлдвэрлэх болон синтетик газрын тос үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд төсөл хэрэгжсэнээр шинээр 50-84 ажлын байрыг бий болгоно. Төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулан Эрчим хүчний яамны зөвлөлийн хурлаар хянагдаж, Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр "Месес" ХХК -тай 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр цахилгаан дамжуулах 110кВ-ын 6.76км агаарын шугамын бүтээн байгуулалтад хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан. Бүтээн байгуулалтын ажил бүрэн дуусаж улсын комисс 2025 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр хүлээн авсан.	
3.3	Бодлогын баримт бичгүүд болон дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэн биелэлтийг хугацаанд нь тайлагнан ажилласан байна. Үүнд: - Дүүргийн Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, - Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, - Нийслэлийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, - Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, - МУЗГ-ын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, - МУ-ыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, - Алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, - Дээд газраас ирсэн тогтоол, шийдвэрийн биелэлт,	100
3.4	Улс, нийслэлийн дунд, богино хугацааны төсөл, хөтөлбөрт паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх саналуудыг боловсруулан хүргүүлж тусгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Монгол улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний төсөлд 3 арга хэмжээг тусгуулахаар НЗДТГ-ын Нийслэлийн бодлогын төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц бодлогын хэлтэст 2025.01.07-ны өдрийн 04 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. - Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад нийслэлийн 2025 оны хөгжлийн төсвийн 75, 80, 81 дах заалтад батлагдсан санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр уулзаж 2025.02.06-ны өдрийн 36 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 42 дугаар албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. - Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						төслийг боловсруулахаар НЗДТГ-т 2 өдрийн сургалтад 3 албан хаагч хамтран оролцож 2025.03.12-ны өдрийн саналаа нэгтгүүлэхээр өгсөн. - Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөнд дараах арга хэмжээнүүдийн тусгуулахаар 6, 8 дугаар саруудад саналыг тус тус хүргүүлсэн. 297,2 га газрын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт - Дэд станц барих – шилжих ажил - Оффисын барилга - Хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсийн дулаан хангамж - Хөнгөн үйлдвэрлэлийн бүсийн ус хангамж - Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсийн дулаан хангамж - Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсийн ус хангамж - Адуу брэнд үйлдвэрлэлийн бүсийн дулаан хангамж - Адуу брэнд үйлдвэрлэлийн бүсийн ус хангамж - ТЭЗҮ тодотгон боловсруулах Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2025 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 25/112 дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний 17, 320, 327 дахь заалтад 20 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй дээрх 10 арга хэмжээ тусгагдан батлагдсан.	
3.5	Байгууллагын албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Компанийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 2 жилийн хугацаатай хөтөлбөрийг батлан 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан. - Компанийн албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд Ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгээр ирсэн комиссын гишүүдээс Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж батлуулан ажиллах чиглэл зөвлөмж өгсөн тул хэрэгжүүлэн ажилласан.	100
3.6	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд үүргийн шинжилгээ хийж, засаглалын тогтолцоог оновчтой болгох	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолоор “Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ нь хаалттай хувьцаат компани болж хэлбэр өөрчлөгдсөн.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
	замаар үр ашгийг нэмэгдүүлж, удирдлагын тогтолцоонд реформ хийх ажлыг эхлүүлэх					Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны А/30 дугаар тушаалаар Ажлын байрны шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг байгуулан шинжилгээ хийж удирдлагад танилцуулсан бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулахад бэлтгэсэн.	
3.7	MNS ISO 9001:2016 - чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- MNS ISO 9001:2016 - чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний 10 гаруй компаниудыг судалж 6 байгууллагаас үнийн санал авч туршлага болон хамгийн бага үнийн саналыг ирүүлсэн "Күэлити БСС консалтинг" ХХК-тай 2025.09.18-ны өдөр Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. "Күэлити БСС консалтинг" ХХК нь 3 сарын хугацаанд зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх, 12 сарын хугацаанд нэвтрүүлэлтэд хяналт тавих, 2 албан хаагчийг дотоод аудитораар бэлтгэх гэрээний нөхцөлтэй. - Зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу 2025.09.22-ны өдрөөс чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд 2025.12 – 2026.01 дүгээр сарын хооронд MNS ISO 9001:2016 чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтаар орохоор бэлтгэл ханган ажиллаж байна.	100
3.8	Хяналт, мониторингийн тогтолцоог сайжруулж, олон улсын үнэлгээний систем нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралтаар батлагдсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлалын дагуу үнэлсэн. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт албан хаагчдын 60 хувь нь 3 сараас хойш шинээр томилогдсон учир урамшуулалт цалин олгоогүй. - Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлтийг Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудас болон үнэлгээг мэдээлэх хуудсаар баталгаажуулан удирдлагад танилцуулан албан хаагчдыг урамшуулал олгох саналыг дэвшүүлсэн. - Ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгээр ирсэн комиссын гишүүдээс Үнэлгээний баг гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлах тухай зөвлөсөн тул	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						2026 оноос эхлэн үнэлгээний баг байгуулан ажиллах болно.	
3.9	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний албан ёсны болон захиргааны статистик мэдээллийг боловсруулах, тайлагнах тогтолцоог хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Байгууллагын 2024-2028 оны Стратеги төлөвлөгөөний “Тогтвортой хөгжилд тулгуурласан засаглалын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжүүлнэ” гэсэн зорилтын хүрээнд дараах 2 арга хэмжээг төлөвлөсөн. - Гүйцэтгэл ба өөрчлөлтийн удирдлагыг сайжруулна - Стратегийн болон үйл ажиллагааны гүйцэтгэл MNS ISO 9001:2016 - чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд өмнөх 10 жилийн статистик тоон мэдээлэл, баримтжуулсан мэдээлэл, оролцогч талууд болон чиг үүргийн матриц тодорхойлогдож эхлээд байна.	100
3.10	Байгууллагын 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Байгууллагын дотоод үнэлгээг хийх сургалтад 1 албан хаагч 2025.04.10-ны өдөр хамрагдаж, Гүйцэтгэх захирлын 2025.04.18-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон. Ажлын хэсэг байгууллагын дотоод үнэлгээг хийж 2025.04.15-ны дотор цахим маягтыг бөглөн илгээсэн. - Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах сургалтад 2025.04.17-ны өдөр 3 албан хаагч хамрагдсан. Гүйцэтгэх захирлын 2025.05.19-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон. Компанийн 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолын хавсралт Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу боловсруулсан. 2025.08.04–2025.08.18-ны өдрүүдэд Стратеги төлөвлөгөөний саналын хуудсыг авч дээд шатны 9 хэлтсээр хянуулан, санал шүүмж зөвлөмж авсны дагуу боловсруулалтад дахин сайжруулалт хийж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаар батлуулсан. - Байгууллагын 2024-2028 оны Стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
3.11	Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу компанийн жилийн төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт болон Засаг даргатай байгуулсан “хуульд заасан зарим чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгүүлэх гэрээ”-ний хэрэгжилтийн холбогдох заалтын биелэлтийг гарган НӨХГ-т 2025.05.30-ны өдрийн 81 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. - Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын Авлигыг эсрэг үйл ажиллагааны 7 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хагас, бүтэн жилээр тайлагнан ажилласан. Хэрэгжилт бүрэн хангагдсан болно.	100
3.12	Монгол хэлний тухай хууль, Үндэсний бичгийн хөтөлбөр, Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III болон 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хос бичигтэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Дүүргийн болон нийслэлийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад Бичиг хэрэг, архивын мэргэжилтэн биечлэн хамрагдсан. - Монгол бичгийн хэвлэмэл хуудсыг батлуулан хэвлүүлсэн. - Хос бичгээр Байгууллагаас бусад төр хувийн хэвшлийн байгууллагуудад илгээж буй албан бичиг болон Гүйцэтгэх захирлын А, Б тушаалуудыг Монгол бичгээр төлөвлөн ажиллаж хэвшээд байна. - Компанийн 8 ажилтан дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвөөс зохион байгуулж буй Монгол бичгийн сургалтад хамрагдаж унших, бичих, компьютер дээр Монгол бичгээр шивэх ур чадвараа сайжруулж байна.	100
3.13	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Ёс зүйн дэд хорооны ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Компанийн Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Гүйцэтгэх захирлын А/09 дугаараар шинэчлэн байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан бүрэн хэрэгжүүлсэн.	100
3.14	Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Жендерийн асуудал хариуцсан хороо байгуулсан. - Албан хаагчдын ажил, ар гэрийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлал,	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
	ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, холбогдох дээд шатны байгууллагад хугацаанд нь тайлагнах					бэлгийн дарамтын аливаа хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх талаар байгууллагын дотоод журамд тусгасан. - Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5, 6, 7 дугаар, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.6 дахь заалтыг тус тус өдөр тутамдаа мөрдлөг болгон ажилласан. - Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 13.2, 19.1.5 дугаар зүйл заалтын дагуу 2025 оны төсвийн тодотголд төсөв батлуулахаар жендерийн хэрэгцээг судлан ажилласан. “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ны хүрээнд технологи ашиглан үйлдэгдэж буй жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд нэгдэж постер бэлтгэн erp.ulaanbaatar.mn цахим системд болон байгууллагын албан ёсны пэйж хуудсанд байршуулан, алба хаагчдыг болон иргэдийг уриалан ажилласан.	

Зорилт 4. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Компани нь байгаль орчинд ээлтэй, өндөр технологи бүхий аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулж, импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ажлын байруудыг шинээр нэмэгдүүлэн, нийслэлийн хүн амын болон үйлдвэржилтийн хэт төвлөрлийг бууруулахад тодорхой нөлөөлөл бий болгож, бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг шинэ шатанд дэвшүүлэх зэрэг үндсэн зорилгын хүрээнд дараах дүрмээр хүлээсэн үйл ажиллагааг өндөр түвшинд хэрэгжүүлнэ.

4.1	“Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл, эрх бүхий албан тушаалтны чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, хариуцлагыг холбогдох хууль, тогтоол, журамд үндэслэн уялдаа холбоог хангаж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын мэдээлэл: - НИТХ-ын 2024.12.04-ний өдрийн 24/17 дугаар тогтоолоор хараат 6 гишүүн томилогдсон бөгөөд 2025.01.27-ны өдрийн 25/18 дугаар тогтоолоор 2 гишүүнийг чөлөөлж, өөрчлөн томилсон. - ТУЗ-ийн 2025.01.16-ны өдрийн 01 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ийн дарга П.Хадбаатарыг томилсон. - ТУЗ-ийн 2025.01.16-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Мичид-Эрдэнийг томилсон. - ТУЗ-ийн 2025.02.18-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Б.Бямбацэцэгийг томилсон. 2025.01.30-ны өдрийн 04 дугаар тогтоолоор НИТХ-ын 2014 оны 54 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн өмчийн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болгон баталж, мөрдөн ажиллаж байна.	100
-----	--	---	---------------------------------	---	-----	---	-----

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
4.2	Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, зарчим, үйлдвэрлэлийн чиглэлүүдийг барьж ажиллан олон улсын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж гэрээ, санамж бичиг байгуулах, шинэ инноваци үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд санал санаачлага гарган ажиллаж паркад шинээр 2 нэгж элсүүлэх • Хүнд үйлдвэрлэл • Хүнсний үйлдвэрлэл	-	Паркийн нэгж, тоо	0	2	Паркийн нэгж Монхимо ХХК нь адуу брэндийн биологийн идэвхт бэлдмэл, эмийн үйлдвэр, эрдэм шинжилгээ судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Бүтээгдэхүүнээ 5 оронд экспортлох эрхээ авсан бөгөөд одоогоор дүүргийн 50 иргэдийг ажлын байраар хангаж байна. Паркад нэгж үйлдвэр байгуулах ажлын хүрээнд 2025 онд дараах 4 байгууллагатай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж холбогдох яамдаар баталгаажуулах ажил хийгдэж байна. Тус үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээр 160 гаруй ажлын байр шинээр бий болгох юм. ▪ “Натур ларикс вүүд” ХХК-тай 2025.06.04-ний өдөр Санамж бичиг байгуулан хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус үйлдвэр нь мод бэлтгэлийн үндсэн түүхий эдээс гадна үйлдвэрлэлийн хаягдал түүхий эд материалаар зиг-заг хавтан, модны үртсэн блок, тавилгын үйлдвэр зэрэг чиглэлээр цогц кластер үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилготой. ▪ “Мах маркет” ХХК-тай 2025.06.04-ний өдөр Санамж бичиг байгуулан хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус үйлдвэр нь малын махаар бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд өдөрт 200 бод, 1000 бог төхөөрч, боловсруулах хүчин чадалтай экспортын чиглэлтэй үйлдвэр юм. Үйлдвэрлэлийн явцаас хаягдах дайвар түүхий эдэд тулгуурлан Паркийн хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсэд дайвар боловсруулах, яс боловсруулах, малын тэжээл бэлтгэх, муур нохойн хоол үйлдвэрлэх зэрэг экспортын үйлдвэрүүдийг кластераар хөгжүүлэх зорилготой. ▪ “Трее Треелинг ойл” ХХК-тай 2025.07.05-ны өдөр Санамж бичиг байгуулан хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус үйлдвэр нь хүрэн нүүрснээс коксжуулсан нүүрс, синтетик газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлийг хөгжүүлэх зорилготой.	50

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						"Номин сүү" ХХК нь 2025.11.06-ны өдөр Санамж бичиг байгуулан хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус үйлдвэр нь хоногт 6-7тн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, 800 кг-1тн ааруул хийх хүчин чадалтай бөгөөд ааруул, цөцгий, шар тос зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг ба Паркийн хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсэд байршиж одоо байгаа хүчин чадлыг 60% нэмэгдүүлэх кластер үйлдвэр байгуулах зорилготой.	
4.3	Компанийн парк ашиглалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас 2025.02.11-ний өдрийн 01-04/716 дугаар, 2025.02.13-ны өдрийн 01-05/800 дугаар албан бичгүүдээр "Нүүрс химийн цогцолбор" байгуулах 363 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах болсныг мэдэгдсэн. - МУ-ын ЗГ-ын 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар "Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай" 139 дүгээр тогтоолын төслийг хэлэлцэн баталсан. Үүнд паркийн хүнд үйлдвэрлэлийн бүсийн 97,1га болон 200га нийт 297.1га газар багтсан тул улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. - Паркийн 2025.03.25-ны өдрийн 57, 2025.05.21-ны өдрийн 74 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 297.1 га газрыг солин нөхөн олгож, тус газарт хийгдсэн дараах ажлуудыг шинээр хийлгэх төсвийн хамт шийдвэрлэж өгнө үү хэмээн хүсэлтээ уламжилсан. - Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт, гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, - Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ - Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа - Нийслэлийн 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд саналыг тусгуулж НИТХ-ын 2025.07.09-ний өдрийн 25/107 тоот захирамжаар 297.2 га газар олгогдон, Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/1383 дугаар захирамжаар 297.2 га газрын гэрчилгээ гарсан. - Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны хугацаа дууссан тул Гранд Амур ХХК-тай гэрээ байгуулан шинэчлэх ажил эхэлсэн бөгөөд 2025.09.28-ны өдөр хүлээн авсан.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						Паркад нэгжээр байрших хүсэлт гаргасан аж ахуй нэгжүүд нь үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай дараах газрын хэмжээг өгсөн бөгөөд төслийн ТЭЗҮ батлагдсаны дараа шийдвэрлэхээр хүлээгдэж байна. ▪ "Натур ларикс вүүд" ХХК – 10 га ▪ "Мах маркет" ХХК – 5 га ▪ "Трее Треелинг ойл" ХХК – 36,3 га ▪ Үнэт дулаан ХХК – 0,25 га ▪ "Номин сүү" ХХК – 3 га	
4.4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу ТУЗ-ийн хурлаар паркад тулгамдаж буй асуудлуудыг дэвшүүлэн хэлэлцүүлж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан хамтран ажиллах	-	ТУЗ хуралын тоо	0	4-8	▪ Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь тайлант хугацаанд 4 удаа хуралдаж тогтоол-15, хурлын тэмдэглэл-4 баталгаажсан. ▪ ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүгнэлт-3, хурлын тэмдэглэл – 1 баталгаажсан. ▪ Тулгамдаж буй дараах асуудлуудыг тавьж шийдвэрлэх шатанд хэрэгжиж байна. 1. Компанийн албан хаагчдын ажиллах техник тоног төхөөрөмж: 2025.08 сард Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газраас 14 компьютер, 5 принтер үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгсөн. 2. Компанийн болон ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн төсөв: 2025.06.25-ны өдрийн 107 дугаар албан бичгээр нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 109,2 сая төгрөгийн төсвийг тодотголоор нэмүүлэх саналыг хүргүүлсэн. НИТХ-ын 2025 оны 25/106 дугаар тогтоолоор 100,0 сая төгрөг батлагдсан. 3. Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт: 2026 онд бүтээн байгуулалт хийгдэх боломжтой, батлагдсан зураг төсөвтэй, 20 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардах 10 арга хэмжээг Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан батлуулсан.	100
4.5	Компанийн эзэмшигч Төлөөлөн зөвлөлөөс мэдээллэх шаардлагатай гэж үзсэн мэдээллийг ил Хувьцаа болон удирдах нийтэд	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Мэдээллийн нээлттэй ил тод хүртээмжтэй байдлыг хангах үүднээс Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг дараах хэрэгслүүдийг ашиглан байршуулж хүргэсэн. ▪ Компанийн албан ёсны веб сайт ▪ Компанийн албан ёсны пэйж хуудас ▪ 24tsag.mn	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
	тод нээлттэй хүртээмжтэй байдлаар мэдээллэх					- Ulaanbaatar.mn - Livetv.mn - Өдрийн сонин	
Зорилт 5. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. Төрийн үйлчилгээг ил тод, хурдан шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэнэ.							
5.1	Албан хэрэг хөтлөлтийн журам стандартын дагуу баримт бичгийг боловсруулж хугацаанд нь шийдвэрлэх, албан хаагчдын албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт тавьж, хадгаламжийн нэгжийг бүрдүүлэх, хүлээн авах, архивын үйл ажиллагааны зааврын дагуу хөтлөн явуулах	-	Үйл ажиллагаан ы хэрэгжилт, хувь	0	100	2025.01.01-2025.12.03-ны хооронд байгууллагад ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ: - Нийт ирсэн бичгийн тоо: 259 - Хариутай-83, үүнээс хугацаанд нь шийдвэрлэсэн-71 - Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн-8 - Хугацаа хэтэрч шийдвэрлээгүй-0 - Судалж байгаа-8 - Хугацаа дөхсөн-2 - Хариугүй-176, үүнээс хугацаандаа хаасан-171, хугацаа хэтэрч хаасан-1 - Нийт 259 албан бичиг ирснээс хариутай 83, хариугүй 176 бичиг байна. Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт 94.94%, хариугүй албан бичгийн хаалтын хувь 99.71%, нийт ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 95.89%, шийдвэрлэлтийн хугацаа 5.59 хоног байна. Нийслэлийн Архивын газраас гаргасан хуваарийн дагуу 2025.10.17-ны өдөр Ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг зохион байгуулагдсан улсын үзлэгийн бэлтгэлийг ханган ажиллаж, шалгуулсан.	96
5.2	Иргэдтэй хийх уулзалтыг биечлэн болон цахимаар зохион байгуулж, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэрлэх, хариуг албан ёсоор өгөх, зөрчилгүй ажиллах	-	Үйл ажиллагаан ы хэрэгжилт, хувь	0	100	2025 оны 54, 99, 179 дугаартай албан бичгээр компанийн 1, 2, 3 дугаар улиралд иргэд, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг хүргүүлсэн. 2025 оны 56, 172 дугаар албан бичгээр компанийн иргэд, аж ахуй нэгжтэй уулзсан тайлан мэдээг хүргүүлсэн. - Тайлант хугацаанд Компанид ажилд орох хүсэлт 10, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 7 ирснийг тус тус хүсэлтийн дагуу шийдвэрлэв. - Иргэд, албан хаагчдын өргөдөл, хүсэлтийг шийдвэрийн баримт бичгийн хамтаар нутгийн захиргааны	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
						байгууллагуудын харилцааны ERP системийн Өргөдөл дэд системд оруулан бүртгэсэн.	
5.3	Гадаад харилцааны үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, олон улсын хөрөнгө оруулагч, шинэ дэвшилтэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэн худалдаа, форумд нээлттэй ил тод оролцох, сурталчлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	- Японы эрчим хүч, хүрээлэн буй орчны салбарын утаанаас салах бодлогод чиглэсэн Монгол Улсад ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй дэвшилтэт технологийн тухай, Монгол, Японы холбогдох талуудын хооронд харилцаа тогтоох, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх боломжуудыг нээх зорилготой айлчлалын хөтөлбөрт дарга Ч.Элбэгсайхан томилолтоор ажилласан. - БНХАУ, БНСУ-ын томоохон компаниуд, хөрөнгө оруулагчдын мэдээллийг интернэт эх сурвалжаас түүвэрлэн, хэсэгчилж орчуулан, тойм мэдээлэл бэлтгэсэн. Холбоо барих мэдээллийг ашиглан хамтран ажиллах боломжийн талаарх товч мэдээллийг бэлтгэж, компанийн танилцуулгын хамт, дээрх компаниуд, хөрөнгө оруулагчдын холбоо барих хаяг руу буюу цахим хаягаар хүргүүлэн ажиллаж байна. - Компанийн танилцуулгыг Монгол, Англи, Солонгос, Хятад хэл дээр бэлтгэн холбогдох сурталчилгаа, үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. - БНСУ-ын үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын хөгжсөн түүхийг интернэт эх сурвалжаас түүвэрлэн цуглуулж, орчуулж байна. - Компанийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн өргөжүүлэх, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах, мэдээлэл хүргэх, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, өндөр хөгжсөн үйлдвэрлэл, технологийн паркуудтай биечлэн танилцах, туршлага судлах хүрээнд төсөл, хөтөлбөрүүдэд оролцох боломжоор хангагдах, дэмжлэг туслалцаа авах хүсэлтийг Багануур дүүргийн Засаг дарга С.Даваасүрэн, Нийслэлийн Засаг даргын Гадаадын хөрөнгө оруулалт хариуцсан орлогч С.Батырбек нарт хүргүүлсэн. - Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас зарлан зохион байгуулдаг үзэсгэлэн, чуулга уулзалтуудын хуваарь, холбогдох мэдээллийг нэгтгэн гаргаж, дээрх арга хэмжээнүүдэд хамрагдах боломжийг эрэлхийлж байна.	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
5.4	Байгууллагын төсвийг батлагдсан зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй байх, төсвийн гүйцэтгэлийг хуулийн хугацаанд тайлагнаж, Компанийн санхүүжилт, ногдол ашиг болон санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, байгууллагын санхүүгийн баримт бичгийг www.shilendans.mn сайтад агуулга стандартын дагуу байршуулах	Нийслэлийн төсөв 700.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	2025 оны дүрмийн сангийн төсөв нийт 700.0 сая төгрөг - Нийслэлийн ЗДТГ-т 2025.02.06-ны өдрийн 35 дугаар албан бичгээр НИТХ-ын 2024 оны 24/33 дугаар тогтоолоор батлагдсан дүрмийн сангийн хөрөнгө 600.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн олгох тухай хүсэлтийг хүргүүлсэн. Захирамжийн саналыг хуудсыг авч холбогдох удирдлагуудаар хянуулан баталгаажуулснаар 2025.02.14-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Санхүүжилтийг олгох тухай А/232 дугаар захирамж баталгаажсан. 2025.06.25-ны өдрийн 107 дугаар албан бичгээр нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст 109,2 сая төгрөгийн төсвийг тодотголоор нэмүүлэх саналыг хүргүүлсэн. НИТХ-ын 2025 оны 25/106 дугаар тогтоолоор 100,0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд 2025.08.29-ны өдрийн А/1214 дугаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар баталгаажсан. Компанийн санхүүгийн 2025 оны хагас жилийн тайлан гаргаж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр хянуулсан. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2026 оны 1 дүгээр улиралд багтаан хугацаанд нь тайлагнан ажиллана. www.shilendans.mn сайтад хуулийн дагуу хугацаанд нь нийт 154 мэдээ, тайланг байршуулсан. Нийслэлийн дотоод аудитын алба болон Төрийн аудитад 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг хянуулан шалгуулсан. 2026 оны төсвийн төсөөллийг 2025.07.01-ний өдрийн 117 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Хаан банканд арилжааны данс нээлгэж санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулан ажилласан.	100
5.5	Компанийн мэдээллийн нээлттэй байдал (үйл ажиллагааны	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг заасны дагуу байнга ил тод,	100

Д/д	1	2	3	4	5	6	7
	мэдээллийн ил тод байдлыг ханган, цахим хуудасны баяжилтыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллах)					нээлттэй байлгах 5 бүлгийн 87 төрлийн мэдээллийг shilen.gov.mn системд улирал бүр тайлагнан ажилласан. ○ 2025.06.30-нд хагас жилийн байдлаар тайлагнан 79 хувьтай, ○ 2025.09.30-нд 3 дугаар улирлын байдлаар тайлагнан 95 хувьтай, ○ 4 дүгээр улирлын биелэлтийг 2025.12.30-ны өдрөөс өмнө тайлан илгээхээр төлөвлөн ажиллаж байна. ■ Компанийн албан ёсны пэйж хуудсанд 3 дугаар улирлын байдлаар рийл-71, постер-55, фото мэдээ-341, нийт 352 удаа мэдээллийг байршуулсан. ■ erp.ulaanbaatar.mn цахим системд 9 удаа үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах мэдээллийг байршуулсан. http://baganuur-itp.mn/ сайтад дотоод үйл ажиллагаа-28, цаг үеийн мэдээлэл-46, сул ажлын байрны зар-6, хүний нөөцийн дүрэм, журам-9, алсын хараа, эрхэм зорилго-2, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан-38, паркийн танилцуулга-1, паркийн үндсэн нэгжүүдийн мэдээ-6, бүтэц, орон тоо-1, бодлогын баримт бичиг-6 нийт 126 удаагийн нийтлэлийг байршуулан ажилласан.	
Зорилт 6. 2025 он - Бүтээн байгуулалтын жил. Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/01 дүгээр захирамж							
6.1	Нийслэлийн "Бүтээн байгуулалтын жил" зорилтот жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж улирал бүр дээд газарт тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	0	100	Бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд дараах 2 ажил хийгдэж байна. Үүнд: ■ Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110кВ-ын 6.76 км өндөр хүчдэлийн агаарын шугамын бүтээн байгуулалтын ажил 2022-2025 онуудад шилжин хэрэгжиж 2025.09.04-ний өдөр улсын комисс хүлээн авч бүрэн дууссан. ■ Паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 110/35/10кВ-ын 2х17мВА чадалтай дэд станцын ажлын гүйцэтгэгчээр "Эм Ай Эс Эс" ХХК шалгарч 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай №ОН2512001438	100

Д/д	2	3	4	5	6	7
					гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу ажил эхэлж байна.	
					Биелэлт	93

Төлөвлөгөөг хянасан:

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
(албан тушаал)

..... Х.НЯМБААТАР
(гарын үсэг)

.....
(огноо)

Төлөвлөгөө тайлагнасан:

Төсвийн Шууд захирагч

БАГАНУУР ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН
ПАРК ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
(албан тушаал)



..... Б.БЯМБАЦЭЦЭГ
(гарын үсэг)

.....
(огноо)